

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

- NOMBRE DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO:

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE XALAPA, VERACRUZ.”

- NÚMERO DE CONTRATO:

DGIF-CO-12/17.

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta la presente Acta.

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 1 de febrero de 2018, se reunieron en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de Xalapa, Veracruz, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas número 2901, colonia Independencia, código postal 91016, Xalapa, Veracruz.

La presente reunión tiene como objeto, recibir por parte de este Alto Tribunal y entregar por parte de El Contratista, los trabajos de obra pública señalada y de acuerdo con los alcances del catálogo de conceptos del contrato original para el **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE XALAPA, VERACRUZ”**, consistentes en desmontar el sistema de aire acondicionado existente y suministrar, instalar y poner en marcha un nuevo sistema de aire acondicionado a base de equipos tipo Fan & coil y minisplit en la planta baja, primero, segundo y tercer nivel de la Casa de la Cultura Jurídica.

Este proceso de entrega-recepción inicia mediante el aviso de terminación realizado por la empresa con escrito de fecha 27 de diciembre de 2017, solicitando la recepción de los trabajos, y a partir de ésta, se lleva a cabo visita a la obra los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018 para efectuar en el sitio de la obra la revisión de los trabajos por parte de esta Dirección General de Infraestructura Física. Del recorrido de revisión se desprenden observaciones por deficiencias en la calidad de los trabajos, mismo que fueron corregidos de manera inmediata en esta fecha por personal de la empresa para poder formalizar este documento, de acuerdo a los alcances establecidos en el contrato de referencia y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 172 del Acuerdo General de Administración

Esta hoja pertenece al Acta de Entrega Recepción de los Trabajos de Obra Pública de Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de aire acondicionado en la Casa de la Cultura Jurídica de Xalapa, Veracruz con el contrato número DGIF-CO-12/17.

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES**

VI/2008, y reservándose este Alto Tribunal el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por vicios ocultos; mal funcionamiento de instalaciones, y equipos suministrados, que no fueran detectados durante la verificación física de los trabajos que se realizaron para este acto, así como, en su caso, pagos indebidos o en exceso o cualquier otro adeudo a determinar a El Contratista.

Asimismo, en este día se llevó a cabo la capacitación del personal de la Casa de la Cultura Jurídica para la operación de los equipo de aire acondicionado

II. Nombre y firma del responsable de obra por parte del Contratista y del Supervisor de la Suprema Corte

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SCJN

- Ing. Joél Garduño Quintana, Supervisor Interno

EL CONTRATISTA FRI O CAL, S.A. DE C.V.

- Ing. José Julián Paz Abogado.- Representante legal

III. Descripción de los trabajos que se reciben:

La descripción pormenorizada de los trabajos se encuentra detallada en el catálogo de conceptos del contrato original, así como en el Finiquito o, por lo que en el presente instrumento se mencionan, de manera enunciativa y no limitativa, como parte de los trabajos que se reciben las siguientes partidas:

- Equipos (Suministro, instalación y puesta en marcha).
- Refrigeración.
- Control.
- Tubería de drenajes de equipos.
- Difusión de aire.
- Base de equipos.
- Desmantelamientos.
- Obra civil.
- Instalación eléctrica.

VI. Importe contractual.

CONTRATO: **DGIF-CO-12/17**
IMPORTE: **\$ 2'740,587.63 IVA INCLUIDO**

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES

V. Período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES
PLAZO ORIGINAL: 19 DE OCTUBRE DE 2017 AL 16 DE ENERO DE 2018
FECHA REAL TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2017

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización

ESTIMACIONES PAGADAS A LA FECHA:

CONTRATO	ESTIMACIÓN	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA	ESTIMACIONES			ANTICIPO POR AMORTIZAR	SALDO DEL CONTRATO POR EJERCER /CANCELAR
				IMPORTE DE LOS TRABAJOS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	PERÍODO DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS		
DGIF-CO-12/17	1 NORMAL	\$ 2 740 587.83	\$ 959 205.87	\$ 1 080 379.83	\$ 378 132.94	19-10 AL 04-11-2017	\$581 072.73	\$1 660 207.80
	2 NORMAL			\$ 779 888.44	\$ 272 953.95	5-11 AL 19-11-2017	\$308 118.78	\$880 339.38

ESTIMACIONES POR PAGAR Y EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN:

CONTRATO/ CONVENIO	ESTIMACIÓN	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA	ESTIMACIONES			ANTICIPO POR AMORTIZAR	SALDO DEL CONTRATO POR EJERCER /CANCELAR
				IMPORTE DE LOS TRABAJOS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	PERÍODO DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS		
DGIF-CO-12/17	3 NORMAL	\$ 2 740 587.83	\$ 959 205.87	\$ 464 975.38	\$ 162 741.37	20-11 AL 04-12-2017	\$ 145 377.41	\$ 415 384.00
	4 NORMAL			\$ 361 931.51	\$ 128 678.03	05-12 AL 19-12-2017	\$ 18 701.37	\$ 53 432.49
	5 NORMAL FINIQUITO			\$ 53 432.49	\$ 18 701.37	20-12 AL 30-12-2017	\$ 0.00	\$ 0.00

NOTA: Los valores indicados en la tabla de "Estimaciones por pagar y en trámite de autorización", podrán variar de acuerdo a las mediciones finales de la revisión de las cantidades de obra de cada estimación.

VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la instalación final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;

- Manuales de operación y garantía de los equipos de Aire Acondicionado



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES**

- Guía de mantenimiento preventivo y programa de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado instalados.
- Planos finales de instalación de equipos (As-Built) debidamente firmados y en archivo electrónico.

Sin nada más que tratar y siendo las 14:30 horas del día que 1 de febrero de 2018 lo firman de conformidad todas las personas que en ellas intervinieron y previa lectura del presente documento estando de acuerdo con su contenido.

**ENTREGA LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA
FRI O CAL, S.A. DE C.V.**



Ing. José Julián Paz Abogado
Representante Legal

**RECIBE LOS TRABAJOS
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Ing. Joél Garduño Quintana
Supervisor Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. Documento en versión pública, en la cual se testa información clasificada como CONFIDENCIAL. Con fundamento en los artículos 100, 106, 107, 111 y 116 primer párrafo de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 97, 98, 104, 108, y 118 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 3, fracción IX de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*; 45 del *Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*; así como lo referido en las clasificaciones de información CT-CUM/A-66-2017 y CT-CUM/A-23-2018.