



Casa de la Cultura Jurídica Tlaxcala

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 5 de páginas y es parte integrante de la versión pública del finiquito del contrato simplificado 70230355, relativo al *Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado* para la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Laura Anastacia Vargas Amores

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE FINIQUITO
Contrato No.70230355

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO” PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER” EN TLAXCALA, TLAXCALA CON **CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA Y ADJUDICACIÓN DIRECTA, No.70230355** TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS JUAN CARLOS TORRES NAVA, PERSONA FÍSICA.

TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS ONCE HORAS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER EN TLAXCALA, TLAXCALA, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ VALENCIA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO” PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER” EN TLAXCALA, TLAXCALA

ANTECEDENTES

EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2023 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA Y POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No.70230355 PARA** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO” PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER” EN TLAXCALA, TLAXCALA CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE **\$199, 214.34** IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE VEINTICINCO DÍAS CALENDARIO CON INICIO EL 26 DE OCTUBRE Y HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 17 DE NOVIEMBRE. LOS TRABAJOS FINALMENTE TERMINARON EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.


H E C H O S

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA Y POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230355**, LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN “LISTADO DE VERIFICACIÓN”, QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIONES, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

Ja



B157CEX4P3R3N52UR3S3M1F6CJ66Z1RE3V10W07C1E1016993M2V0714K6



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SI.A.A.01	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA CARRIER MODELO 53INQ483C-FC CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	2.00
SI.A.A.02	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA CARRIER MODELO 53INQ483C-FC CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	2.00
SI.A.A.03	ADECUACIONES DE BASE METÁLICA EXISTENTE PARA RECIBIR LA UNIDAD CONDENSADORA NUEVA. INCLUYE: MATERIALES IGUALES A LOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO	2.00
SI.A.A.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 7/8", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T	ML	13.11
SI.A.A.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 3/8", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T	ML	15.71
SI.A.A.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA DIÁMETRO DE 7/8" (TUBERÍA DE COBRE), DE LA MARCA ARMACELL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	15.71
SI.A.A.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA DIÁMETRO DE 3/8" (TUBERÍA DE COBRE), DE LA MARCA ARMACELL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	15.71
SI.A.A.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE USO RUDO DE 4X14 PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE LA MARCA CONDULAC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	19.71
SI.A.A.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00
SI.A.A.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 22 DE LA MARCA TERNIUM, PARA LA FABRICACIÓN DE ADECUACIÓN DE DUCTERÍA PARA ENSAMBLAR BOCA DE EVAPORADORA. INCLUYE FABRICACIÓN DE PIEZAS DIVERSAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	KG.	14.81
SI.A.A.11	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA DEL NO. 10, MEDIDAS APROXIMADAS DE 12.8X12.8" (BOCA DE DESCARGA). P.U.O.C.T.	PZA	2.00
SI.A.A.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	M ²	1.59

B167CEY4PFR1S102UNR3M1F161c1g1046Z1REV1D1W1C1G1C1R1S1B996M1Z1J14K1#



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MARCA HONEYWELL; PARA CONTROL DE ENC/APA, AJUSTE DE TEMPERATURA Y AJUSTE DE VENTILADOR. P.U.O.C.T.	PZA	2.00
SI.A.A.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO 7X18 MARCA ARSA O SU SIMILAR EN ESPECIFICACIONES ASÍ COMO SER UNA MARCA COMERCIAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN SU CALIDAD (PARA EVAPORADOR-TERMOSTATO). P.U.O.C.T.	ML	21.00
SI.A.A.15	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA CARRIER, FAN & COIL, MODELO NAC048AKA4, CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE REFRIGERACIÓN. EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	2.00
SI.A.A.16	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FILTROS METÁLICOS DE APROXIMADAMENTE 19X12X1" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	4.00
AA.I.E.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CLASE 3130 SERVICIO GENERAL NEMA TIPO 3R, INTEMPERIE, DE 2X60 AMPERES, CAT. D222NRB, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00
AA.I.E.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO AISLADO CALIBRE 10 AWG DE LA MARCA CONDULAC EN COLOR NEGRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	4.00
AA.I.E.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO AISLADO CALIBRE 10 AWG DE LA MARCA CONDULAC EN COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	4.00
AA.I.E.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DESNUDO CALIBRE 12 AWG DE LA MARCA CONDULAC; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	4.00

B167CEX46PERRIS02UNR3M1F616166Z1REVRDWC7CJCI0106965MZXUJ4K6

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA \$ 171,736.50
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO \$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS \$ 000.00
	ESTIMACIÓN N \$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES \$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO \$ 171,736.50

20a





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 171,736.50
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 27,477.84
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 5,152.09
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 194,062.24

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER" EN TLAXCALA, TLAXCALA GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA POR EL TÉRMINO DE DOCE MESES A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS DOCE HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.


POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER"
EN TLAXCALA, TLAXCALA

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS**

Laura Anastacia Vargas Amores
Administradora del Contrato

Ing. Julio César Hernández Valencia



B6b7c749f9f91921KRS3Mf6Cg0A6ZiREVVDW0jCf0S0B95mZVZJ/4ks

