



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70210371

Siendo las 17:00 horas del 6 de julio de 2021, con fundamento en los artículos 177 y 179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70210371**, del Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión:, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Ing. Luis Arturo García Peralta y el Mtro. Roberto Giacomán Gidi Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, y por parte de la empresa Grupo Azteca Construcciones, S. A. de C. V. el Ing. Fernando García Espericueta como representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70210371**, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo" ubicada en Lic. Primo de Verdad 501, colonia Bellavista, Saltillo, Coahuila de Zaragoza. C. P. 25060

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de mayo de 2021, se firmó el contrato simplificado **No. 70210371** de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", con un monto original de contrato de \$ 173,265.42 (ciento setenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 27,722.47 (veintisiete mil setecientos veintidós pesos 47/100 M. N.) menos el 6% de retención del impuesto al valor agregado que asciende al importe de \$10,395.93 (diez mil trescientos noventa y cinco pesos 93/100 M. N.). Resultando un monto neto de \$ 190,591.96 (ciento noventa mil quinientos noventa y un pesos 96/100 M. N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Es decir, cubrir si así procede los \$ 173,265.42 (ciento setenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 27,722.47 (veintisiete mil setecientos veintidós pesos 47/100 M. N.). Resultando un monto total de \$ 200,987.89 (doscientos mil novecientos ochenta y siete pesos 89/100 M. N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 40 días naturales comprendido del día 31 de mayo de 2021 al día 09 de julio de 2021 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 17 de junio 2021 con fecha de terminación de trabajo del 24 de junio de 2021, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

HER.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.P.U.O.C.T.

HER.01.01 PUERTA ABATIBLE 1.56 X 2.00 M. DOS HOJAS ABATIBLES 0.50 X 2.00 M. Y DOS FIJOS 0.25 X 2.00 M. (TABLERO 3" LUVER CON MARCO DE ANGULO 1 1/2") Hidroneumático. PZA 1.00

HER.01.02 TAPA CISTERNA 0.60 X 0.60 M. ÁNGULOS DE 1" EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Reparar bisagras. PZA 1.00

HER.01.03 TAPA CISTERNA 0.83 X 0.83 M. ÁNGULOS DE 1" EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Estacionamiento. PZA 1.00

HER.01.04 REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.84 X 3.08 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 1/2" X 3/16" Y SOLERA DE 2 1/2" X 3/16". PZA 10.00

HER.01.05 REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.47 X 0.67 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 1/2" X 3/16" Y SOLERA DE 2 1/2" X 3/16". PZA 7.00

HER.01.06 REJILLA PLUVIAL EN PISO 1.40 X 1.10 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 1/2" X 3/16" Y SOLERA DE 2 1/2" X 3/16". Subestación. PZA 1.00

HER.01.07 REJILLA DE CONFINACIÓN EN ÁREA DE TABLEROS, DE FORMA TRAPEZOIDAL 0.70 + 1.72 X 6.00 M. CON DESARROLLO DE 6.06 M2, MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 1/2" X 3/16" Y SOLERA DE 2 1/2" X 3/16". PZA 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", 2020.**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.08 ESCALERA MARINA DE 0.60 M. DE ANCHO POR 4.00 M. DE ALTURA, CON ESLABONES A CADA 35 CM., HECHA A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 1" DE Ø, PZA 2.00
HER.01.09 REJILLA EN PISO 0.40 X 0.60 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". PZA 2.00
HER.01.10 REJILLA EN PISO 0.27 X 1.07 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". PZA 2.00
HER.01.11 REJILLA 0.27 X 1.07 M. MARCO CON ÁNGULOS 2 ½" X 3/16" Y SOLERA 2 ½" X 3/16". PZA 1.00

HER.02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

HER.02.01 PASAMANOS DOBLE A BASE DE TUBO Ø 2" ML 21.92
HER.02.02 BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 25 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al exterior. ML 39.90
HER.02.03 BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 6 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al interior. ML 11.91
HER.02.04 BARANDAL CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 9 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA. ML 13.43
HER.02.05 PUERTA 1.20 X 0.95 M. CON REFUERZO SUPERIOR Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 2 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA. PZA 1.00
HER.02.06 BARANDAL 2.40 X 1.15 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2". PZA 1.00
HER.02.07 PASAMANOS CON TUBO 2" ½" Ø, ALTURA 0.36 M. 12 POSTES Ø 2". ML 19.08
HER.02.08 BARANDAL 1.00 X 1.20 M. CON DOBLE PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO Y REFUERZO DE DESPLANTE CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M, MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CON SECCIÓN DE 0.75 M. Acceso S.U.M. PZA 2.00
HER.02.09 BARANDAL 3.15 X 1.40 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2". Acceso Anexo Eventos. PZA 1.00
HER.02.10 BARANDAL 1.00 M. DE ALTURA Y 5.63 ML. DE DESARROLLO, PASAMANOS CON TUBO 2 ½" Ø, 2 POSTES Ø 2". Acervo. PZA 1.00
HER.02.11 PORTACARTELES DE LÁMINA 0.40 X 0.30 M. PZA 35.00
HER.02.12 SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2" ML 6.02
HER.02.13 SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2" ML 6.75
HER.02.14 SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2" ML 5.81
HER.02.15 SOPORTE DESCANSO 0.66 X 2.30 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2". CONSIDERAR MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLONES. Salida Terraza. PZA 1.00
HER.02.16 SOPORTE ESCALÓN 0.33 X 2.63 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2". CONSIDERAR MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLONES. Salida Terraza. PZA 1.00
HER.02.17 SOPORTE ESCALÓN 0.33 X 2.96 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2". CONSIDERAR MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLONES. Salida Terraza. PZA 1.00

HER.03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN ESCALERA DE EMERGENCIA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Videoconferencia.

HER.03.01 ESCALONES DE 0.94 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.10 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 8.00
HER.03.02 DESCANSO 1.12 X 1.08 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", 2020.**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.03.03 ALFARDA PERFIL MONTEN 8 X 2" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 4.15 ML.
 PZA 2.00
 HER.03.04 PASAMANOS A BASE DE TUBO Ø 2 ½ "3.04 ML. PZA 1.00
 HER.03.05 BARANDAL DE 0.79 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS
 VERTICALES. 5.05 ML. PZA 1.00

HER.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN ESCALERA DE EMERGENCIA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón Usos Múltiples.

HER.04.01 ESCALONES DE 1.15 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.15 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 19.00
 HER.04.02 DESCANSO 1.15 X 1.13 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 1.00
 HER.04.03 ALFARDA PERFIL MONTEN 10 X 5" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 8.11 ML.
 PZA 2.00
 HER.04.04 BARANDAL DE 1.00 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 7 REFUERZOS VERTICALES. 8.11 ML. PZA 2.00

HER.05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA METÁLICA (EN FORMA DE BÓVEDA) DE 4.12 X 6.70 M. HASTA 3.50 M. DE ALTURA, POSTES DE TUBO 4"DE Ø (DOS POSTES DE 2.94 M.; UNO 3.00 M Y OTRO DE 1.96 M.) BASTIDOR PARA CUBIERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES 38X65 MM. R-250 CAL. 14, Y PERFILES TUBULARES 38X75 MM. R-300 CAL. 14 Y DOS ESTRUCTURAS EN LOS COSTADOS CON PLACA DE ¾"; A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Acceso Salón Usos Múltiples. CONSIDERAR SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO.
 PZA 1.00

HER.06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO DE BARANDAL DE TERRAZA CON ALTURA DE 0.95 M. A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON 21 Ø 2"Y PASAMANOS CON PERFIL RECTANGULAR DE 4" X 1½ " CON DESARROLLO DE 25.00 ML. PLACAS 0.15 x 0.15 M. A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 1.00

HER.07 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EN ESTACIONAMIENTO, A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE CROMATO DE ZINC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.
 M2 162.00

HER.08 AUTOMATIZACIÓN Y AJUSTE DE PORTÓN CORREDIZO 4.79 X 2.39 M. TABLERO DE LÁMINA AMBAS CARAS, EN ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: MATERIALES, DEPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", 2020.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- HER.08.01 DESMONTAJE DE PORTÓN CORREDIZO INSTALADO SOBRE CARRUCHAS Y RIEL SUPERIOR, CON RECUPERACIÓN. PZA 1.00
- HER.08.02 COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PORTON CORREDIZO. PZA 1.00
- HER.08.03 CORTE CON DISCO DIAMANTE Y RANURAS DE PISO DE CONCRETO HASTA 2" DE ANCHO Y 1" DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR GUIA INFERIOR, INCLUYE: PERFORACIONES PARA 25 ANCLAS. ML 4.79
- HER.08.04 MANIOBRAS Y AJUSTES EN PISO SOBRE REJILLA METALICA PARA INSTALACIÓN DE GUÍA INFERIOR HASTA 5.00 ML. PZA 1.00
- HER.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA EN PISO A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 X 3/16" HASTA 4.79 ML CON RODAMIENTOS LLANTAS INFERIORES. PZA 1.00
- HER.08.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR MARCA NICE MODELO ROBUS1000 O CALIDAD SIMILAR; CAPACIDAD DE 1000 KG DE CARGA, MOTOR REDUCTOR DE USO CONTINUO ELECTROMECHANICO 110-24 V. APLICACIÓN CORREDIZA. INCLUYE: 1 OPERADOR DE 110 V. TARJETA ELECTRONICA, 4.50 M. DE CREMALLERA, 1.00 JUEGO DE FOTOCELAS DE SEGURIDAD, BOTONERA Y BASE PARA MOTOR. PZA 1.00
- HER.08.07 AJUSTE Y NIVELACION DE RIEL SUPERIOR PARA GUÍA DE PORTÓN HASTA 4.79 ML. PZA 1.00
- HER.08.08 RETOQUE DE PORTÓN A BASE DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX, EN AMBAS CARAS. PZA 1.00
- HER.08.09 SALIDA DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA MOTOR INCLUYE: ALIMENTACIÓN, CAJA Y CABLEADO. PZA 1.00

Se hace mención que se sustituyó la cubierta de policarbonato del punto HER.05 ya que la que estaba colocada se encontraba en malas condiciones con muchas filtraciones y hongo por lo que se desechó por estar ya sin funcionalidad y presentar mal aspecto.

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado de adjudicación directa **No. 70210371**, relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo" fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 173,265.42
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$173,265.42
IMPORTE DE OBRA NORMAL	\$173,265.42

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", 2020.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 27,722.47
RETENCIÓN DE IVA	\$ 10,395.93
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
NETO A PAGAR	\$ 190,591.96

Con base en el artículo 169 fracción V del AGA XIV/2019 la empresa entrega una garantía por vicios ocultos de los trabajos realizados por un periodo de un año, a partir de la recepción del Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, “Ministro Vicente Santos Guajardo” con una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 17:30 horas del 06 de julio de 2021.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
SALTILLO
“MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO”**

Firmado digitalmente
por ROBERTO
GIACOMAN GIDI
Fecha: 2021.07.08
12:04:30 -05'00'

**MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ARQ. ING. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA
PROFESIONAL OPERATIVO**

**POR LA EMPRESA
GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.**

**ING. FERNANDO GARCÍA ESPERICUETA
REPRESENTANTE LEGAL**

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo a la herrería de esta Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, “Ministro Vicente Santos Guajardo”, 2020.**