



Casa de la Cultura Jurídica Villahermosa

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco de páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionado con el contrato 70210372 relativo al mantenimiento preventivo de carpintería para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtra. Irma Wade Trujillo

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70210372**

Siendo las diecisiete veinte horas del día veintitrés de agosto de dos mil veintiuno , con fundamento en los artículos 177 y 179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70210372**, del "Mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco" se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión:, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Arq. Luis Arturo García Peralta, profesional operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. Irma Wade Trujillo, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco, y por parte de la empresa Ferretería MoreTools S de RL de CV la C. Georgina Perales Yedra Representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70210372**, relativo al "Mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco".

ANTECEDENTES

Con fecha siete de junio de dos mil veinte, se firmó el contrato simplificado **No.70210372** de los servicios relativos al "Mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco", con un monto original de contrato de \$85,200.00 (Ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$13,632.00 (Trece mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) menos el 6% de retención del impuesto al valor agregado que asciende al importe de \$5,112.00 (Cinco mil ciento doce pesos 00/100 M.N). Resultando un monto neto de \$93,720.00 (Noventa y tres mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$85,200.00 (Ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco", 2021.

3rL5BPMEhClxXgCnpdL0LBGavnKkj8ADeubOxUGbXLc=



Irma Wade



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

\$13,632.00 (Trece mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto total de \$98,832.00 (Noventa y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N. para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de cincuenta y cinco días naturales comprendido del día 08 de junio al 01 de agosto de 2021 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 11 de junio de 2021 mencionando que concluía los trabajos el día 15 de junio de 2021 a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

Car. 01 Mantenimiento de puerta entablerada en acceso principal, 1.60 x 2.46 m. Una hoja abatible con tableros ciegos, 2 fijos laterales y antepecho de 0.35 m con vidrios esmerilados, a base de eliminar acabado previamente aplicado, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, cambio y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia con brocha o pistola de aspersion. Considerar: chambranas y marcos. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t. 1.0 pza

Car.02 Mantenimiento de puerta de madera existente a base de eliminar acabado previamente aplicado, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, cambio y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, sombreado o entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia con brocha o pistola de aspersion. Considerar chambranas de 3" y marco interior de 1 ½". Incluye: desmontaje,



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

colocación, cambio y/o reposición de herrajes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t.

Car.02.01 Tambor. 1.50 x 2.20 m. Una hoja abatible ciega, dos fijos laterales ciegos. Ventas 1 pza

Car.02.02 Ventana con arco de medio punto 0.64 x 1.42 m. Abatible, marcos de madera y tableros de cristal. Ventas. 2 pzas

Car.02.03 Tambor. 0.80 x 2.45 m. Una hoja abatible ciega y antepecho de 0.30 m. Anexo biblioteca, enlace. 1 pza

Car.02.05 Tambor. 0.80 x 2.45 m. Una hoja abatible ciega y antepecho de 0.30 m. Anexo biblioteca, enlace. 2 pzas

Car 02.07 Tambor. 0.75 x 2.30 m. Una hoja abatible ciega y antepecho de 0.30 m. Baño enlace. 1 pza

Car.02.09 Tambor 1.83 x 2.45 m. Hoja abatible ciega, dos fijos laterales ciegos y antepecho ciego. Dirección 1 pza

Car.02.10 Mantenimiento de puerta de madera existente bajo rampa de escalera, tipo persiana, 1.22 x 0.96 m, dos hojas abatibles 1 pza

Car.02.11 Lambrín de 0.30 x 1.80 m. Dirección. 1 pza

Car.03 Mantenimiento de cancel corredizo de madera, 2.77 x 2.47 m, tres secciones con celosía de madera y acrílico, a base de eliminar acabado previamente aplicado, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, cambio y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia con brocha o pistola de aspersion. Considerar: chambranas y marcos. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t. 1 pza

Car.04 Mantenimiento de barandal de madera de 0.90 m. De altura, ubicado en escalera, consta de 41 piezas torneadas de 7 cm. De diámetro promedio, 4 piezas torneadas de 10 cm de diámetro promedio, pasamanos de 10 x 5 cm; a base de eliminar acabado previamente aplicado, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, cambio y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia marca comex con



Made



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

brocha o pistola de aspersión. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t. 1 pza

Car.05 Mantenimiento de lambrin de madera ubicado en zona de escalera: laterales, intermedios, plafones; a base de eliminar acabado previamente aplicado, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, cambio y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia con brocha o pistola de aspersión. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t 25 mt2

Car.06 Mantenimiento de closet de madera modulo de acceso, 1.81 x 2.45 x 0.45 m de fondo, 3 puertas abatibles tipo persiana, maletero, entrepaños interiores y cajonera;a base de eliminar acabado previamente aplicado, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, cambio y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia con brocha o pistola de aspersión. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t 1 pza

Made

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70210372**, relativo a los trabajos del "Mantenimiento al preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco" fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 85,200.00
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$ 85,200.00
IMPORTE DE OBRA NORMAL	\$ 85,200.00

3rL5BPMIEhC1aXgCnpldL8GavnKkj8ADeubOxUGbXLc=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 13,632.00
RETENCIÓN DE IVA	\$ 5,112.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
NETO A PAGAR	\$ 93,720.00


Con base en el artículo 169 fracción V del AGA XIV/2019 la empresa entrega una garantía por vicios ocultos de los trabajos realizados por un periodo 12 meses, a partir de la recepción del "Mantenimiento al preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco" con una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las dieciocho horas del mismo día que se que inició.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
VILLAHERMOSA, TABASCO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**



MTRA. IRMA WADE TRUJILLO

ING. ARQ LUIS ARTURO GARCÍA
PERALTA

POR LA EMPRESA FERRETERIA MORE TOOLS S DE RL DE CV



C. GEORGINA PERALES YEDRA

3rLSBPMEhClqXgCnppdoLBGavnKkj8ADeubOxUGbXLC=