



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE FINIQUITO

Contrato 70230190

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 70230190 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS CONSTRUCTORA PROYECTOS Y SERVICIOS DISAMAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROMANA DEL SOCORRO CAZAN CUEVAS.

CAMPECHE, CAMPECHE, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO PEDRO GUERRERO MARTÍNEZ", EL CUAL FUE REVISADO POR EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING.MARCELO JULIO GALINDO GONZÁLEZ ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE".

ANTECEDENTES

EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2023 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO**, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 70230190 PARA EL "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE \$160,660.00 IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 35 DÍAS (TREINTA Y CINCO), CALENDARIO CON INICIO 26 DE JUNIO DE 2023 Y HASTA EL 30 DE JULIO DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ 11 DE JULIO DE 2023.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230190, EN CAMPECHE, CAMPECHE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Dirección General de Infraestructura Fésica FECHA mayo de 2023
Subdirección General de Servicios Dirección de Mantenimiento, Infendencia y Servicios
Subdirección de Administración de Immuebles
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE,
CAMPECHE

	CONCEPTOS Y CANTEDADES PARA EX	PRESIÓN D	E PRECIOS UNITA	voos	
GLAVE	CONCEPTO CONCEPTO	UMDAD	CANTIDAD	P.U. Sin LV.A.	IMPORTE SIN LV A.
SP.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2. TS-2.25, PARARRAYOS MARCA ANPASA, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.		1.00		
SP.02	MANTENMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA À TIERRA DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y FARAMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA À TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS DE PUESTA À TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE: INICIUYE; MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA DE CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE VIO ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INICIUYE, MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION, P.U.O.C.T.	PZA	1.00		eBoXJegzAgiRAJJDHKM€VVAPFISHAF3zBI7PM7nA=
SP.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANIA INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE DESNUDO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	25.00		VAPISHKE
5P.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS 50 mm ²² PARA PARARRAYOS, INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE DESNUDO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	М	55.00		g/RALIDHKM¢
\$P.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION SOLDABLE DE CABLE 200 DE CU A CABLE 200 DE CU POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERNICA MOLDE XEM-202G CARTUCHO 200 INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MÓLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.03		veBoXJegz
SP.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.00		
SP.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE PRUEBAS PARA BAJADA DE ALEACIÓN COBRE-COBRE. CATÁLOGO C-303-X, MCA. ANPASA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y PUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PZA	1.00		
SP.03	SUMMISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO T PARA DERIVACION DE ALBACION GOBRE-COBRE, CATALOGO C-3C, INCA, ANRASA, INCLUYE: SUMMISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, FIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, IMATERIALES DE CONSUMO, ADARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OSRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.	PZA	1.00		







DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Subdirección General de Servici Dirección de Mantenimiento Infl	Subdirección General de Servicios Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios	DOCUMENTO:	CAT M CA 011-23
acessa Corte acessa di Recon	Subdirección de Administración de Inmuebles		.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.H. Sin LV.A.	IMPORTE SIN (V)
SP.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, TAQUETES, PUAS, GARRENADO EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA GERA, RETIRIO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANDO DE OBRA, LIMPIEZA Y TOOO LO NEDESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PZA	30.00		
SP.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, CODOS, COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARREMADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUNO, ACARROS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPEDICIOS, MERNAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	35.00		
SP.11	FABRICACION DE MOJONERAS O DADOS DE CONCRETO FO- 150 kgiorio DE DISOLODICASTINIS, PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE CONSUNO, APLICACION DE ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA. ACARREOS DENTRO Y FURRA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERNAO, EQUIPO Y MERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMADELIZANTE IGUAL AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	10.00	\$	
SP. 12	SUMMNISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACION DE COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATÁLOGO GKS425, INCLUYE: SUMMNISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL, DE DEBERÁN DE CONSIDERAR ECURPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACAPROS DENTRO Y FUERA DE LA CERA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE CERA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	3.00		
SP.13	SUMMISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE EVENTOS ATMOSFERICOS MARCA AMPASA, INCLUYE: SUMMISTRO, INISTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERAN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA CRFA. RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPEDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	1.02		
SP.14	EXCAVACION DE TERRENO TIPO II CON ZANJA HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROPUNDIDAD SEGÚN DETALLE EN PLANO INCLUYE MANO DE CERA ECUIPO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION	No.	20.00		
SP.15	RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 20 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION	М	20.00		
SP.16	REPOSICION DE PISO DE EMPEDRADO CON ESTAMPADO Y/O ACABADO IGUAL AL EXISTENTE DE 20 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIOAD INCLUYE MANO DE GBRA, Y TODO LO RECESARIO PARA SU ELABORACION	N.	20,00		





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Dirección General de Infraestructura Física FECHA: mayo de 2023
Subdirección General de Servicios DOCUMENTO: CAT-M-CA-(H1-23)
Supressió Data
Places de Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios
Subdirección de Administración de Inmuebles
ab
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARABRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CAMPECNE,
CAMPECHE.

	CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EX	PRESIÓN D	E PRECIOS UNITA	ROS	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin LV.A.	IMPORTE SIN LV.A.
SP. 87	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD ES DE DIAMETRO CON PROTOCOLO CON UNION SOLDABLE DE CABLE 210 A VARILLA SIS DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-182 CARTUCHO 115, INCLUYE MANO DE OBRA. MATERIALES, VARILLA, MOLDES, ACARREOS, PUEDTA EN STID Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.C.T.		3.00		
SP. 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO, CON TAPA Y SUS JALADORAS PARA ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILIA, DE 30 CM DE DIAMETRO, POR 90 CM DE LARGO CATALOGO M-PR10112. MARCA MATINSA DE C.V., PARA VARILIA DE TIERRAS, INCLUYE: SUMMISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, EXCAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 1000 mm. LAS TAPAS DEBERRAN DE SER DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	2.00		#32BFPM71A=
\$P.19	SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR HZOHM PARA ELECTRODO DE TIERRA AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PLU-D.C.T.	PZA	700		судривня
\$P.20	SUMMISTRO Y COLOCACION DE COMPUESTO DE SALES LIQUIDAS ELECTROLITICO PARA TIERRA, CATALOGO PROELECT H20HM, UN GALON, DIMENSIONES: 10 cm x 30 cm, INCLUYE: SUMMISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL. SE DEBERAN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUNO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PZA	7.00		BOXJegzaqiRAIJDH&NGAVAtPr6Hkdr3zBITPM7nA=
SP.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE PICOS 120/240 PARA CENTRO DE CARGA TIPO GO ENCHUFABLE DE 2 POLOS, CATALOGO QO21755B, MARA SOUARED, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERAN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA. MATERIALES DE CONSUMA. ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	4.00		
SP-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PÁRED GRUESA GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA, Y CODOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION, P.U.O.C.T.	METRO	40,00		
	SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES	econocide en estado e	en de seu estado de como contrator de entrator de entrator de entrator de entrator de entrator de entrator de e		15 - 1

Sublotal IVA TOTAL

mission of the the matter management of





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

	RESUMEN DE IM	RTES DE FINIQUITO		
Α	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$138,500.00		
	RELACIÓN DE	ESTIMACIONES		
В	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA		
С	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$133,348.55		
D	SUBTOTAL	\$133,348.55		
E	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$5,151.45		
F	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$21,335.77		
G	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00		
Н	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00		
I	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00		
J	NETO A PAGAR	\$154,684.32		

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA 11 DE JULIO DE 2023 CON VOIGENCIA DE 11 MESES.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON <u>CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD</u> DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 10:40 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO PEDRO GUERRERO MARTÍNEZ" EN CAMPECHE, CAMPECHE DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

C.P. ARCADIO DE JESÚS HUCHIM VALENCIA TITULAR CCJ CAMPECHE ING. MARCELO JULIO GALINDO GONZALEZ
PROFESIONAL OPERATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO

POR LA EMPRESA

CONSTRUCTORA PROYECTOS Y SERVICIOS DISAMAR, S.A. DE C.V.

C.ROMANA DEL SOCORRO CAZAN CUEVAS