



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE FINIQUITO
Contrato No. 70230364

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230364 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS JOSE MAURICIO MUÑOZ SANCHEZ.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA ASESOR TÉCNICO ASIGNADO POR LA DSM, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

ANTECEDENTES

EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO. 70230364 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE \$214,278.81 (DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 (QUINCE) DÍAS CALENDARIO CON INICIO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230364, LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

	REUBICACIÓN Y SUSTITUCIÓN E N DIVERSAS ÁREAS		
--	---	--	--

YKZrMrvW/ILBTyqW4wem46VuUNCMB7So7QNIglISRzoI=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	REUBICACIONES		
	COMEDOR		
SI.A.A.01	Desmontaje y reinstalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2050HC con capacidad de 36,000 btu/hr y características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se retira de oficina de Enlace Administrativo y se reinstala en Comedor.</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.02	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.03	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 7/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.04	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.05	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
SI.A.A.06	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/hr, con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Comedor</i>	JGO.	1.00
IE.A.A.01	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.02	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-40 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-240, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
IE.A.A.03	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00
	M. A. I. lado izquierdo		
SI.A.A.07	Desmontaje y reinstalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2027HC con capacidad de 24,000 btu/hr y características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se retira de Administración I y se reinstala en M.A.I. lado izquierdo</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.08	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.09	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.10	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.11	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50

YN2rtMrw/ILBTyqW4wem46VuUNCMB7So7QNIgISRzoi=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.12	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/hr, con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en MAI lado izquierdo</i>	JGO.	1.00
IE.A.A.04	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.05	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
S U S T I T U C I O N E S			
E N L A C E A D M I N I S T R A T I V O			
SI.A.A.13	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38TCC363AC modelo unidad evaporadora 42VEC363A-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en oficina de Enlace Administrativo.</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.14	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38TCC363AC modelo unidad evaporadora 42VEC363A-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en oficina de Enlace Administrativo.</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.15	Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0.60 X 0.60, para montar unidad condensadora, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.16	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00
SI.A.A.17	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00
SI.A.A.18	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00
SI.A.A.19	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	9.00
SI.A.A.20	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
IE.A.A.06	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.07	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-50 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-250, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
IE.A.A.08	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
A D M I N I S T R A C I O N I			



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.21	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 4TXK6524G1 modelo unidad evaporadora 4MXX6424 Piso-techo con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en Administración I</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.22	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 4TXK6524G1 modelo unidad evaporadora 4MXX6424 Piso-techo con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en Administración I</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.23	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.24	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.25	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.26	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.27	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.28	Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
SI.A.A.29	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.30	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-20 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-230, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
SI.A.A.31	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
MODULO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN			
SI.A.A.32	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38TCC363AC modelo unidad evaporadora 42VEC363A-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en Modulo de Acceso a la Información.</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.33	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38TCC363AC modelo unidad evaporadora 42VEC363A-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en Modulo de Acceso a la Información.</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.34	Suministro y fabricación de base de ángulo de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0.60 X 0.60, para montar unidad condensadora, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.35	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00

yN2rMrw/ILBTyqW4wem46VuUNCMB7So7QNlglSRzol=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.36	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.37	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.38	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.39	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
IE.A.A.09	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.10	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-50 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-250, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
IE.A.A.11	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similiar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
	V A R I O S		
SI.A.A.40	Aplicación de elastomero blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración. Incluye: Material Oficina Dirección, Mano de obra, Equipo y Herramienta	ML	7.00
SI.A.A.41	Suministro e instalación de tubo PVC 2" para paso por pared en área de Enlace administrativo. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta.	ML	0.50
SI.A.A.42	Suministro e instalación de tubo PVC 1 1/4" para paso por pared en áreas de MAI Izquierdo, Comedor y Administración I. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta	ML	1.50

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA \$184,723.11
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO \$184,723.11
E	SUBTOTAL \$184,723.11
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) \$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$29,555.70
H	RETENCIÓN DE IVA \$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES \$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* \$ 000.00
K	NETO A PAGAR \$214,278.81

YN2rtMrw/ILBTyqW4wem46VuUNCMB7So7QNIgISRzoi=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE, POR EL PERIODO DE 12 MESES.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 18:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Mtra. Angélica Arévalo Castro
Directora

Ing. Julio César Hernández Valencia
Asesor técnico

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

JOSÉ MAURICIO MUÑOZ SÁNCHEZ

José Mauricio Muñoz Sánchez

yN2rtMrwW/ILBTyqW4wem46VuUNCMB7So7QNIglISRzoi=