

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, *fracción I* y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, *fracción IX* de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona moral contratista denominada Deselci, S. A. de C. V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 5 páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito, relacionado con el contrato 70240164, relativo al servicio de mantenimiento a la carpintería, por el periodo del 17 de junio al 27 de julio de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Mtro. Roberto Giacomán Gidi**

**Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE FINIQUITO**  
**Contrato Simplificado No. 70240164**

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" con contrato simplificado No. 70240164, clasificación mínima por adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios Deselci, S. A. de C. V., el Ing. Jonathan Eduardo Guevara de la Torre, representante legal.

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 13:35 horas del 01 de agosto de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

**A N T E C E D E N T E S**

El día 17 de junio de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por adjudicación directa, No. 70240164 para el Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" con un monto a ejercer por un importe de \$210,342.21 (doscientos diez mil trescientos cuarenta y dos pesos 21/100. M.N.) IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de cuarenta (40) días naturales, establecidos en el contrato, calendario con inicio 18 de junio y hasta el 27 de julio de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el 27 de julio de 2024.

**H E C H O S**

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado **No. 70240164** por adjudicación directa, relativo a los trabajos del **Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se

15468306M301h4#EPIDVAEGZ35jgkC0nT16RWH12XEz30yCjP800bF4wE=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

- CAR.01 MANTENIMIENTO DE PUERTA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.**
- CAR.01.01 PUERTA ENTABLERADA 2.46 X 2.85 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLERO INFERIOR CIEGO Y TABLERO SUPERIOR CON VIDRIOS EMPLOMADOS Y 2 FIJOS LATERALES DE 0.36 2.85 M. Acceso Principal. PZA 1.00**
- CAR.01.02 PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.85 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. PZA 1.00**
- CAR.01.03 PUERTA ENTABLERADA, 0.98 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Bodega 1, Archivo Administrativo, Papelería. PZA 3.00**
- CAR.01.04 PUERTA ENTABLERADA, 0.87 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS Y FIJO SUPERIOR 0.87 X 0.65 M. Dirección. PZA 1.00**
- CAR.01.05 PUERTA ENTABLERADA 1.28 X 2.10 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLEROS CIEGOS. Sanitario Dirección. PZA 1.00**
- CAR.01.06 PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitario Dirección. PZA 1.00**
- CAR.01.07 PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.72 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala de Juntas. PZA 1.00**
- CAR.01.08 PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.14 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Enlace. PZA 1.00**
- CAR.01.09 PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Site. PZA 1.00**
- CAR.01.10 PUERTA ENTABLERADA, 0.92 X 2.22M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala Consulta, Cuarto Cisterna, Acervo. PZA 3.00**
- CAR.01.11 PUERTA ENTABLERADA, 0.90 X 2.40 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Oficina Biblioteca. PZA 1.00**
- CAR.01.12 PUERTA ENTABLERADA, 1.01 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Vestíbulo Baños. PZA 1.00**
- CAR.01.13 PUERTA ENTABLERADA, 0.76 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitarios Personal PZA 2.00**
- CAR.01.14 PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso Eventos. PZA 1.00**
- CAR.01.15 PUERTA TAMBOR, 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE. Sanitarios Ventas. PZA 2.00**
- CAR.01.16 PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.04 M. 1 HOJA ABATIBLE. Escaleras Capacitación. PZA 1.00**

6vksD6vM36h4#EPIDVAGZ35jtk@nTKERWtHXEz3dyCjpx00brFAw=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>CAR.01.17</b>	<b>PUERTA TAMBOR, 1.80 X 2.20 M. 2 HOJAS ABATIBLES. Capacitación.</b>	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>
<b>CAR.01.18</b>	<b>PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE. Bodega S.U.M.</b>	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>
<b>CAR.01.19</b>	<b>PUERTA TAMBOR, 0.95 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE. Site S.U.M.</b>	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>
<b>CAR.01.20</b>	<b>PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso</b>		
<b>Anexo. PZA</b>	<b>1.00</b>		
<b>CAR.01.21</b>	<b>PUERTA ENTABLERADA 1.60 X 2.09 M. 2 HOJAS ABATIBLES, RETICULAR CON VIDRIO.</b>		
<b>Vestíbulo. PZA</b>	<b>1.00</b>		
<b>CAR.01.22</b>	<b>PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS.</b>		
<b>Sanitarios Eventos. PZA</b>	<b>2.00</b>		
<b>CAR.01.23</b>	<b>PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE. Eventos.</b>	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>

**CAR.02** **MANTENIMIENTO DE ESCALONES DE MADERA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.**

<b>CAR.02.01</b>	<b>ESCALÓN 0.34 X 1.12 M.</b>	<b>PZA</b>	<b>4.00</b>
<b>CAR.02.02</b>	<b>PERALTE 0.17 X 1.12 M.</b>	<b>PZA</b>	<b>5.00</b>
<b>CAR.02.03</b>	<b>REMATE DE ESCALÓN 0.10 X 1.12 M. X 1".</b>	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>

**CAR.03** **MANTENIMIENTO DE ESCALERA EN ANEXO DE EVENTOS, 14 ESCALONES DE 1.00 X 0.30 M, 1 ESCALÓN DE 1.00 X 0.50 M, 2 DESCANSOS DE 1.00 X 1.10 M. FORJADOS CON ANGULO DE 1 1/2" Y MADERA DE 1"; 2 ALFARDAS MONTEN DOBLE DE 4"Y DESARROLLO DE 6.00 M., A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO; ELEMENTOS DE HERRERÍA ACABADOS CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00**

**CAR.04** **MANTENIMIENTO DE PLAFÓN DE MADERA / PERFIL METÁLICO BAJO ESCALERA DE EVENTOS 0.79 X 3.45 M. FIJADO EN ALFARDAS. CONSIDERAR: LIJADO, ASENTADO, RESANES, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00**

**CAR.05** **MANTENIMIENTO DE ESTRADO DE MADERA EXISTENTE DIVIDIDO EN TRES MÓDULOS, A BASE DE ASENTADO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.**

<b>CAR.05.01</b>	<b>5.90 x 1.80 M. ÁREA APROXIMADA 10.62 M2; PERALTE 0.32 M. ALTURA X 9.50 M. DESARROLLO, DUELA DE 3". Capacitación.</b>	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>
<b>CAR.05.02</b>	<b>5.62 x 2.52 M. ÁREA APROXIMADA 14.16 M2; PERALTE 0.32 M. ALTURA X 10.66 M. DESARROLLO DUELA DE 3 1/4". Salón Usos Múltiples.</b>	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>

**CAR.06** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS EN PUERTAS DE MADERA. INCLUYE: DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.**

<https://www.gob.mx/efp/diagnostico>



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- CAR.06.01 CERRADURA MOD 5000 MM MANIJA AMBOS LADOS ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA PHILLIPS O SIMILAR. Acceso Principal. PZA 1.00**
- CAR.06.02 CERROJO DC (DOBLE CILINDRO) MODELO 2150 ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA PHILLIPS O SIMILAR. Acceso Principal. PZA 1.00**
- CAR.06.03 CERRADURA TULE BAÑO-RECÁMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA PHILLIPS O SIMILAR. PZA 1.00**

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

**ESTADO FINANCIERO**

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 181,329.49
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
<b>C</b>	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 181,329.49
<b>E</b>	SUBTOTAL (C+D)	\$ 181,329.49
<b>F</b>	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 29,012.72
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	NETO A PAGAR	\$ 210,342.21

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

**CONCLUSIONES**

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía vigente hasta el 27 de julio de 2025.

b6k6Sd0wM376h4#EPIDVAEGZ5t5jgtG0nt16RwH12XEz20yCjP800bF4wE=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las 14:00 horas, de este mismo día, mes y año.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
SALTILLO "MINISTRO VICENTE SANTOS  
GUAJARDO"**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI  
DIRECTOR**

\_\_\_\_\_  
**ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA**

**POR LA EMPRESA  
DES**



**ING. JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE**

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" - 5 - de 5

641779741797661081599202748245712497442704939657