

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>,

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf

<https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega-recepción del contrato simplificado número 70240406, relativo al servicio de trabajos de atención de filtraciones pluviales, por el periodo del 23 de octubre al 21 de noviembre de 2024, para la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado 70240406

Siendo las 10:00 horas del día 21 de noviembre del 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del **contrato simplificado número 70240406**, de los **“Trabajos de atención de filtraciones pluviales de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”**, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García, Técnico Operativo, de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Rubén Medina Estrada, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco, y por parte de la empresa el Ingeniero Mario Hinojosa Navarro representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios número **70240406**, relativo a los **“Trabajos de atención de filtraciones pluviales de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”**, ubicada en calle Francisco Javier Gamboa #98, esquina Manuel López Cotilla, Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

ANTECEDENTES

Con fecha **22 de octubre del 2024**, se firmó el contrato simplificado **número 70240406** de los servicios relativos a los **“Trabajos de atención de filtraciones pluviales de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”**, con un monto original de contrato de \$106,302.55 (ciento seis mil trescientos dos pesos 55/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$17,008.41 (diecisiete mil ocho pesos 41/100 M.N.) Resultando un monto neto de \$123,310.96 (ciento veintitrés mil trescientos diez pesos 96/100 M.N.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer **(1)** pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$106,302.55 (ciento seis mil trescientos dos pesos 55/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los **“Trabajos de atención de filtraciones pluviales de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”, 2024**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

\$17,008.41 (diecisiete mil ocho pesos 41/100 M.N.) Resultando un monto total de \$123,310.96 (ciento veintitrés mil trescientos diez pesos 96/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismos se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de **(treinta)** días naturales comprendido del día **(23 de octubre del 2024)** al día **(21 de noviembre del 2024)** de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado **(14 de noviembre del 2024 y fecha señalada como término del 21 de noviembre del 2024)**, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

- **“Trabajos de atención de filtraciones pluviales”**




SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
I H S INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
IHS.01	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE FIRME DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO II, EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 1.80 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, POR MEDIOS MANUALES. CONSIDERAR DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE DE 0.20 X 0.20 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00
IHS.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC; TUBO DE 6" Ø HASTA 12.00 ML. DE DESARROLLO Y PENDIENTE DEL 1% AL 2%. CONSIDERAR: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00
IHS.03	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 1.70 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, 0.10 M. DE ESPESOR Y DESARROLLO HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 10X10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00
IHS.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 0.20 X 0.20 M. MODELO SIMILAR AL EXISTENTE EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, EN SALÓN DE JUBILADOS Y HEMEROTECA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	M2	6.00
IHS.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA B.A.P. EN MURO Y LOSA, TUBO DE 4" Ø HASTA 9.00 ML. DE DESARROLLO EN HORIZONTAL Y VERTICAL Y 5.00 CODO 90° DE 4" Ø. CONSIDERAR: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, CONEXIONES, SUJECIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	ML	9.00

aG5qj1hndy9JmalkCE0wUJixAv15000z0jjfBaxdB666971g6zqxqñ0ZjF0atlnJbsew=






SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 BLANCO, MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE LOSA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE FESTER A3 BLANCO A DOS MANOS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	5.00
IHS.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP WALL AISLANTE TÉRMICO BLANCO BASE MCA. COMEX (PINTURA ELASTOMÉRICA IMPERMEABLE Y AISLANTE TÉRMICO, ACRÍLICA BASE AGUA) A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, COLOR BLANCO, EN MURO HASTA 3.00 M. DE ALTURA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON TOP TAPAGOTERAS, DILUIR 4:1 AGUA Y TOP WALL AISLANTE TÉRMICO COMO PRIMARIO, APLICACIÓN DE TOP WALL EN DOS CAPAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERAS, ANDAMIOS MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	10.00
IHS.08	REJUNTEO DE 5 MM. EN LOSETA DE BARRO DE 0.20 X 0.20 M., MARCA CREST, LÍNEA BOQUICREST ULTRAMAR ARENA, EN TONO IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	13.45
IHS.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE DUROCK A UNA CARA A BASE DE PLACA DE PANEL TABLA-CEMENTO 13 MM (1/2") DE ESPESOR, 0.15 M. DE ALTO X 0.40 M. DE LARGO X 0.20 M. DE ANCHO, FIJADO A PISO Y MURO CON TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADO DE JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO TIPO BASECOAT. CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIÓN Y ACABADO CON PINTURA VÍNILICA EN COLOR IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Pasillo 1er Nivel - Archivo.	PZA	1.00



aGsgjMhdyJmalKGEduWJixAv15000z0jjfBxdtB666q7f7g6zqxqE9ZjF0atJhJbew=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.10	PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE LOSETA CERÁMICA POR MEDIO DE MÁQUINA PULIDORA. CONSIDERAR: LIJADO CON PIEDRA SHELAC, LAVADO Y PULIDO CON DISCO CANELA PARA LIMPIAR PERFECTAMENTE, ABRILLANTADO CON DISCO BLANCO PARA DAR BRILLO NATURAL Y APLICACIÓN DE CRISTALIZADOR DE PISOS COMO ACABADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Vestibulo y Pasillo 1er Nivel - Archivo.	M2	40.36
IHS.11	MANTENIMIENTO DE LAMBRÍN DE MADERA DE DUELA VERTICAL DE 1" HASTA 3.21 M. DE ALTURA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Anexo. Nota: Verificar medidas de sitio.	M2	25.00
IHS.12	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA A BASE DE UN ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LASQUEOS, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES Y CRISTALES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. Nota: Verificar medidas de sitio.		
IHS.12.1	PUERTA TAMBOR 0.90 X 2.20 M. UNA HOJA ABATIBLE. Pasillo y Sanitarios 1er Nivel - Archivo.	PZA	3.00
IHS.12.2	CANCELADO		
IHS.13	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 0.90 X 2.20 M., HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 19 X 38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO ROJO DE 6 MM. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS (IMPRESINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (3 BISAGRAS MOD. 830, CERRADURA CILÍNDRICA GAMMA MARCA PHILLIPS O DE IGUAL CALIDAD). INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Sanitarios 1er Nivel - Archivo.	PZA	1.00

aG5qJlhd9JmalKGE0wUJx4V15000zjijBaxdB666471g62qx1n0ZJF0t0hJb5ew=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.13.1	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 1.90 LARGO X 2.45 M. ALTURA, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 19 X 38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO ROJO DE 6 MM. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS (IMPRESCINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: CAMBIO DE COLOR EXISTENTE A BLANCO EN MARCO DE 30 CM. ANCHO Y EN ANTEPECHO INTERIOR DE 0.90 ALTURA X 2.00 M. LARGO, LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES PARA PUERTA CORREDIZA (2 CARROS PARA SISTEMA CORREDIZO COLGANTE MOD. DUCLOSET SIMPLE MARCA DUCASSE O DE IGUAL CALIDAD Y JALADERA DE EMBUTIR OPORTO, ALUMINIO, ACABADO GRIS, MOD. KKD1183 MARCA JAKO O DE IGUAL CALIDAD). INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Closet de guarda Salón de Jubilados.	PZA	1.00
IHS.14	CANCELADO		
IHS.15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA UNA HOJA ABATIBLE DE 0.95 X 0.37 M, CON REJILLA TIPO LOUVER RECTA CAL. 12, CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X1/8", CONTRAMARCO A BASE DE DOS POSTES Y TRAVESAÑO DE ÁNGULO DE 1 1/2", DOS BISAGRAS TUBULARES DE BARRIL 1/2" Y PASADOR CERROJO TIPO MAUSER 19 CM DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO. CONSIDERAR: PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE COMEX 100 TOTAL BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Área Equipo de Bombeo.	PZA	1.00
IHS.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX 100 FLASH COAT PARA TUBERÍA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE 1/2" Y HASTA 2", CON UNA LONGITUD DE HASTA 100 ML., LA PINTURA DEBE SER COLOR VERDE. CONSIDERAR: APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR CONTRASTANTE CON FLECHA INDICANDO LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO. INCLUYE: CINTA DE ENMASCARAR, BROCHAS O RODILLO, SOLVENTE (THINER), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. Azotea.	ML	100.00


aGsgjMhdyJmalkCEQWUJixAv1500Z0jijBxdtB666971g6zqxtn0ZjF0t0h1j5ew=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.17	APLANADO DE YESO BAJO LOSA, EN SECCIÓN DE 8.50 X 3.50 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CM, ACABADO PULIDO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. CONSIDERAR: COLOCACIÓN DE MALLA POLLERA COMO REFUERZO EN TODA LA SECCIÓN, DEMOLICIÓN DE APLANADO DE YESO EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	M2	29.75
IHS.17.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFÓN DE YESO CON RODILLO, BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, EN SECCIÓN DE 8.50 X 3.50 M., HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX 3 EN 1 Ó DE IGUAL CALIDAD, A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	M2	29.75
IHS.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIÓXIDO, CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA OXI-PRIMER MARCA SAYER O DE IGUAL CALIDAD, EN VIGAS METÁLICAS DE 3" X 3" X 3.50 M., A TRES CARAS, APLICADO CON BROCHA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A TRATAR. CONSIDERAR: LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE ÓXIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	PZA	14.00



aGsgjMhd9JmalkGE0wVJixAv150000ijjBaxdB666971g6zqxqE9ZjF0alHjBew=

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado 70240406 por adjudicación directa, relativo a los **“Trabajos de atención de filtraciones pluviales de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”**, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 106,302.55
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
C	ESTIMACIÓN ÚNICA Y DE FINIQUITO	\$ 106,302.55
D	SUBTOTAL	\$ 106,302.55
E	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-D)	\$ 0.00
F	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 17,008.41
G	RETENCIÓN DE IVA	\$ 0.00
H	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 0.00
I	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 0.00
	NETO A PAGAR	\$ 123,310.96

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los **“Trabajos de atención de filtraciones pluviales de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”, 2024**

aG5qMhdy8JmalkCE0wUixAv15000z0jjBxctB668971g62xq1n87zF0atJhJbew=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 12:00 horas del 21 de noviembre del 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO
"MARIANO AZUELA RIVERA" EN
GUADALAJARA, JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de la Casa de la Cultura
Jurídica Ministro "Mariano Azuela
Rivera"

Arq. Bernardo Cervantes García
Técnico Operativo

POR LA EMPRESA

Ing. Mario Hinojosa Navarro

aG5qMhdyJmalkCE0uWJixAv15000zjijBaxdE666971g6zqx189ZjF0alHjBew=