

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: números telefónicos, firmas y rúbricas del representante legal de la personal moral GAMMA CONSTRUCLIMAS DE BCS, S.A. DE C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito recepción relacionado con el contrato 70240366, relativo al suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Rosa María Macías Macías

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz,



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en **Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado** de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, con contrato simplificado **70240366** nivel de autorización mínima y de adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios GAMMA CONSTRUCLIMAS DE BCS SA DE CV.

En la casa de la cultura jurídica en La Paz, Baja California Sur, siendo 12:00 horas del 19 de noviembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo al Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, y revisado por el Ing. Julio Cesar Hernández Valencia adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

El día 30 de septiembre de 2024 se firmó contrato simplificado con nivel de autorización mínima y adjudicación directa 70240366 para los trabajos de Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, con un monto a ejercer por un importe de \$131,534.72 (ciento treinta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional).IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 56 cincuenta y seis días, con inicio el 01 de octubre 2024 y hasta el 25 de noviembre de 2024 de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió antes de la fecha establecida, 31 de octubre de 2024.

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

on base en el Contrato Simplificado 70240366, con nivel de autorización mínima y adjudicación directa relativo a los trabajos de Suministro, instalación y puesta en marcha de

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la casa de la cultura jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024

2025年10月28日



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	LIBRERÍA		
SI.A.A.01	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca Carrier, modelos 38AEQ183A-C/40AEQ183A-E; tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60 y operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
SI.A.A.02	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca Carrier, modelos 38AEQ183A-C/40AEQ183A-E; tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60 y operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
SI.A.A.03	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	0.00
SI.A.A.04	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	6.00
SI.A.A.05	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/2", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	6.00
SI.A.A.06	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00
SI.A.A.07	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	7.00
SI.A.A.08	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
SI.A.A.09	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad 1.5 T.R. con características eléctricas 220/2/60 con clave del catálogo de conceptos M.A.A.02 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipo ubicado en Librería. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
AA.I.E.01	Suministro e instalación de centro de carga QO 1F 40A Nema 3R cat. QO2L40RB, marca Square'D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la casa de la cultura jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AA.I.E.02	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automatico de 2P-15 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12993, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.03	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condomex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00
OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO			
SI.A.A.10	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca Carrier, modelos 38AEQ243A-C/40AEQ243A-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
SI.A.A.11	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca Carrier, modelos 38AEQ243A-C/40AEQ243A-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
SI.A.A.12	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.13	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00
SI.A.A.14	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00
SI.A.A.15	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00
SI.A.A.16	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	9.00
SI.A.A.17	Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
SI.A.A.18	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad 2.0 T.R. con características eléctricas 220/2/60 con clave del catálogo de conceptos M.A.A.06 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipo ubicado en Oficina Dirección. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
AA.I.E.04	Suministro e instalación de centro de carga QO 1F 40A Nema 3R cat. QO2L40RB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.05	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automatico de 2P-20 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12994, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.06	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condomex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	VESTIBULO DIRECCIÓN		
SI.A.A.19	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca Carrier, modelos 38AEQ243A-C/40AEQ243A-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
SI.A.A.20	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca Carrier, modelos 38AEQ243A-C/40AEQ243A-E, tipo Hi wall, características eléctricas del sistema 220/2/60, operando con gas refrigerante; R-410a. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
SI.A.A.21	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.22	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	6.00
SI.A.A.23	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	6.00
SI.A.A.24	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.00
SI.A.A.25	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	7.00
SI.A.A.26	Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
SI.A.A.27	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad 2.0 T.R. con características eléctricas 220/2/60 con clave del catálogo de conceptos M.A.A.07 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipo ubicado en Vestibulo dirección. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00
AA.I.E.07	Suministro e instalación de centro de carga QO 1F 40A Nema 3R cat. QO2L40RB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.08	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automatico de 2P-20 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12994, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.09	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00
	VARIOS		
SI.A.A.28	Aplicación de protección mecánica a aislamiento termico de las tuberías de refrigeración exterior con elastomerico blanco y manta cruda. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta	ML	3.00

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la casa de la cultura jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$113,392.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$0.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$0.00
	ESTIMACIÓN TRES	\$0.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$0.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$112,961.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$112,961.00
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$431.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$18,073.76
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$131,034.76

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

CONCLUSIONES

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía 31 de octubre de 2024, con vigencia al 31 de octubre de 2025.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la casa de la cultura jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las 12:30 horas de este mismo día, mes y año.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR**


**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Lic. Rosa María Macías Macías
Directora de Área

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia
Profesional Operativo

POR LA EMPRESA GAM

CS SA DE CV



Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la casa de la cultura jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024