

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, *fracción I* y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, *fracción IX* de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: **nombre de puño y letra y firmas autógrafas del representante legal** del contratista **Mantenimiento y Construcción Remodela del Bajío, S.A. de C.V.**, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 16 de octubre de 2020, 6 de octubre de 2022 y 28 de febrero de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CUM/A-10-2020-III, CT-VT-A-13-2022 y CT-VT/A-3-2024 disponibles en los links: [https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-11/CT-CUM-A-10-2020-III\\_1.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-11/CT-CUM-A-10-2020-III_1.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-05/CT-VT-A-13-2022.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de **06** (SEIS) páginas y es parte integrante de la versión pública del **acta entrega - recepción** relacionado con el contrato **70240188**, relativo al **Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado** para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Libia Zulema González Martínez**

**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No 70240188**

Siendo las 11:20 horas del día 31 de octubre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No. 70240188**, del “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato”, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, Profesional Operativo, y la Lic. Libia Zulema González Martínez, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, y por parte del prestador de servicios Mantenimiento y Construcción Remodela del Bajío, S.A. de C.V., y el C. Eduardo Rivero Torres, representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70240188**, relativo al “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, ubicada en la Calle Chiapas número 309, C.P. 37360, colonia Bellavista, en León, Guanajuato”.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 01 de agosto de 2024, se firmó el contrato simplificado **No. 70240188** de los servicios relativos al “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato”, con un monto original de contrato de \$138,500.00 (Ciento treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$22,160.00 (Veintidos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$160,660.00 (Ciento sesenta mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$138,500.00 (Ciento treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$22,160.00 (Veintidos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto total de

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato”

RGAYR1078X10R052J0E0CRHPRZ4H5HBAIK0MNYT0F0G=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

\$160,660.00 (Ciento sesenta mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 35 (Treinta y cinco) días naturales comprendido del día 02 de agosto de 2024 al día 05 de septiembre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 26 de agosto de 2024, y con fecha señalada como término al día 05 de septiembre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SI.A.A.01	<b>OF. ACERVOS (O.A.) Y EVENTOS (E.V.)</b> Suministro de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA	PZA	1.00
	1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA (O.A.) 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2318BF0W0AA (E.V.) Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Instalación de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA		
SI.A.A.02	1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA (O.A.) 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2318BF0W0AA (E.V.) Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato”

RGJAVIKIM18XVGR02QCECRHFRZQAN\$FIBARCONMYT07FQJ=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>VINCULACIÓN</b>		
SI.A.A.03	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624*1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624*1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Para ubicarse en Vinculación</i>	PZA	1.00
SI.A.A.04	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624*1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624*1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Para ubicarse en Vinculación</i>	PZA	1.00
	<b>MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AMBOS EQUIPOS</b>		
SI.A.A.05	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la <i>unidad condensadora (equipo multi-split)</i> nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.06	Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0,95 x 0,41 ML, para montar <i>unidad condensadora de equipo mini-split</i> , debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.07	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca NACOBRE <i>para equipo mini y multi-split</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00
SI.A.A.08	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca NACOBRE <i>para equipo mini-split</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	7.00
SI.A.A.09	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/2", de la marca NACOBRE <i>para equipo multi-split</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00
SI.A.A.10	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca NACOBRE <i>para equipo mini y multi-split</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	20.00
SI.A.A.11	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y diámetro 3/8", de la marca Armacell o similar <i>para equipo multi-split</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	27.00
SI.A.A.12	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y diámetro de 1/2", de la marca Armacell o similar <i>para equipo mini-split</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00
SI.A.A.13	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y diámetro de 5/8", de la marca Armacell o similar <i>para equipo mini-split</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	19.00
SI.A.A.14	Aplicación de elastomérico blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración <i>para ambos equipos</i> . Incluye: Material Oficina Dirección, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.15	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac <i>para ambos equipos</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	30.00

RGJAVKIM18XIVR028QCECHREZGAN\$FZAIKONMNYT0F70G=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato"



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SI.A.A.16	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diámetro <i>para ambos equipos</i> . Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.50
SI.A.A.17	Desmantelamiento SIN recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE modelo condensadora TTT548A100AG y 3 evaporadoras; 2 evap. (1.0 T.R.) y 1 evap. (2.0 T.R.); con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación de refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipos identificados con clave M.A.A.05</i>	JGO.	1.00
<b>MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MULTI-SPLIT</b>			
AA.I.E.01	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.02	Suministro e instalación de tubo licuatite de 19mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
<b>MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MINI-SPLIT</b>			
AA.I.E.03	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.04	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2P-30 Amperes, tipo QOB catálogo N° QOB-230, marca Square'D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T.	PZA	1.00
AA.I.E.05	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	2.00
AA.I.E.06	Suministro, instalación y colocación de tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 13 mm de diámetro, marca júpiter. se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo conduit con tapa y empaque, aplicación de esmalte; con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	8.00
AA.I.E.07	Suministro, instalación, colocación y energización de cable de cobre monopolar tipo THW-LS Vinanel XXI, marca Condumex, 600 v y 90°C de operación, calibre 4.4 mm (12 AWG) en colores según norma NOM-001-SEDE-2012; se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza, con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	24.00
AA.I.E.08	Suministro, instalación, colocación y energización de cable de cobre desnudo, marca Condumex, 75°C de operación, calibre 14 AWG; con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	9.00

R0AYR1076X10R052@C0R1H4R24H4S4B2A1R0M1Y0F0G0=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato"



