

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 7 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción, relacionado con el contrato 70240163, relativo al servicio de mantenimiento a la herrería, por el periodo del 17 de junio al 17 de julio de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. Roberto Giacomán Gidi

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70240163

Siendo las 17:00 horas del 01 de agosto de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70240163**, del "Mantenimiento a la Herrería" de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García, Técnico Operativo del apoyo técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Roberto Giacomán Gidi, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo y por parte del prestador de servicios Sr. Miguel Ángel Luna Sánchez y Miguel Ángel Luna Sánchez representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70240163**, relativo al "Mantenimiento a la Herrería" de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo".

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de junio de 2024, se firmó el contrato simplificado **No 70240163** de los servicios relativos al "Mantenimiento a la Herrería" de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo", con un monto original de contrato de \$ 134,305.50 (ciento treinta y cuatro mil trescientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 21,488.88 (veintiún mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional). Resultando un monto neto de \$ 155,794.38 (ciento cincuenta y cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos 38/100 moneda nacional).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer 1 pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$ 134,305.50 (ciento treinta y cuatro mil trescientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 21,488.88 (veintiún mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional). Resultando un monto total de \$ 155,794.38 (ciento cincuenta y cinco mil setecientos

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento a la Herrería" de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo"



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 30 (treinta) días naturales comprendido del día 18 de junio de 2024 al día 17 de julio de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 4 de julio y fecha señalada como término el día 17 de julio, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:


En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

**HER.01SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO
FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS
MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA
SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER
ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.
P.U.O.C.T.**

HER.01.01	PUERTA ABATIBLE 1.56 X 2.00 M. DOS HOJAS ABATIBLES 0.50 X 2.00 M. Y DOS FIJOS 0.25 X 2.00 M. (TABLERO 3" LUVER CON MARCO DE ANGULO 1 1/2") Hidroneumático.	PZA	1.00
HER.01.02	TAPA CISTERNA 0.60 X 0.60 M. ÁNGULOS DE 1" EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Reparar bisagras.	PZA	1.00
HER.01.03	TAPA CISTERNA 0.83 X 0.83 M. ÁNGULOS DE 1" EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Estacionamiento.	PZA	1.00
HER.01.04	REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.84 X 3.08 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 1/2" X 3/16" Y SOLERA DE 2 1/2" X 3/16".	PZA	10.00
HER.01.05	REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.47 X 0.67 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 1/2" X 3/16" Y SOLERA DE 2 1/2" X 3/16".	PZA	7.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **“Mantenimiento a la Herrería”** de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, **“Ministro Vicente Santos Guajardo”**

071BdBU\YIBc\WmeXAB\$TAT'Qd\$sw:VPRGNMhYs\4#4=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.06 REJILLA PLUVIAL EN PISO 1.40 X 1.10 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". Subestación. PZA 1.00

HER.01.07 REJILLA DE CONFINACIÓN DE FORMA TRAPEZOIDAL 0.70 + 1.72 X 6.00 M. CON DESARROLLO DE 6.06 M2, MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". Área de Tableros. PZA 1.00

HER.01.08 ESCALERA MARINA DE 0.60 M. DE ANCHO POR 4.00 M. DE ALTURA, CON ESLABONES A CADA 35 CM., HECHA A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 1" DE Ø, PZA 2.00

HER.01.09 REJILLA EN PISO 0.40 X 0.60 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". PZA 2.00

HER.01.10 REJILLA EN PISO 0.27 X 1.07 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". PZA 2.00

HER.01.11 REJILLA 0.27 X 1.07 M. MARCO CON ÁNGULOS 2 ½" X 3/16" Y SOLERA 2 ½" X 3/16". PZA 1.00

**HER.02SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO
FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS
MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA
SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER
ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.
P.U.O.C.T.**

HER.02.01	PASAMANOS DOBLE A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	21.92
HER.02.02	BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 25 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al exterior.		
	ML	39.90	
HER.02.03	BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 6 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al interior.		
	ML	11.91	
HER.02.04	BARANDAL CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 9 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA.	ML	13.43
HER.02.05	PUERTA 1.20 X 0.95 M. CON REFUERZO SUPERIOR Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 2 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA. PZA		
	1.00		
HER.02.06	BARANDAL 2.40 X 1.15 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2". PZA	1.00	
HER.02.07	PASAMANOS CON TUBO 2" ½" Ø, ALTURA 0.36 M. 12 POSTES Ø 2".	ML	19.08
HER.02.08	BARANDAL 1.00 X 1.20 M. CON DOBLE PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO Y REFUERZO DE DESPLANTE CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M, MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CON SECCIÓN DE 0.75 M. Acceso S.U.M. PZA	2.00	
HER.02.09	BARANDAL 3.15 X 1.40 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2". Acceso Anexo Eventos.	PZA	1.00
HER.02.10	BARANDAL 1.00 M. DE ALTURA Y 5.63 ML. DE DESARROLLO, PASAMANOS CON TUBO 2 ½"Ø, 2 POSTES Ø 2". Acervo. PZA	1.00	
HER.02.11	PORTACARTELES DE LÁMINA 0.40 X 0.30 M.	PZA	35.00
HER.02.12	SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	6.02
HER.02.13	SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	6.75
HER.02.14	SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	5.81

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **“Mantenimiento a la Herrería”** de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo. **“Ministro Vicente Santos Guaiardo”**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.03SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO PARA ESCALERA DE EMERGENCIA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Videoconferencia.

HER.03.01 ESCALONES DE 0.94 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.10 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 8.00

HER.03.02 DESCANSO 1.12 X 1.08 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 1.00

HER.03.03 ALFARDA PERFIL MONTEN 8 X 2" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 4.15 ML. PZA 2.00

HER.03.04 PASAMANOS A BASE DE TUBO Ø 2 ½ "3.04 ML. PZA 1.00

HER.03.05 BARANDAL DE 0.79 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. 5.05 ML. PZA 1.00

HER.04SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO PARA ESCALERA DE EMERGENCIA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón Usos Múltiples.

HER.04.01 ESCALONES DE 1.15 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.15 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 19.00

HER.04.02 DESCANSO 1.15 X 1.13 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 1.00

HER.04.03 ALFARDA PERFIL MONTEN 10 X 5" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 8.11 ML. PZA 2.00


HER.04.04 BARANDAL DE 1.00 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 7 REFUERZOS VERTICALES. 8.11 ML. PZA 2.00

HER.05SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ESTRUCTURA METÁLICA (EN FORMA DE BÓVEDA) DE 4.12 X 6.70 M. HASTA 3.50 M. DE ALTURA, POSTES DE TUBO 4"DE Ø (DOS POSTES DE 2.94 M.; UNO 3.00 M Y OTRO DE 1.96 M.) BASTIDOR PARA CUBIERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES 38X65 MM. R-250 CAL. 14, Y PERFILES TUBULARES 38X75 MM. R-300 CAL. 14 Y DOS ESTRUCTURAS EN LOS COSTADOS CON PLACA DE ¾"; A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Acceso Salón Usos Múltiples.
PZA 1.00

HER.06SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EN ESTACIONAMIENTO A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PIMEX

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento a la Herrería" de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, "Ministro Vicente Santos Guajardo"

2023/04/11 10:11:11 AM - 2023/04/11 10:11:11 AM



WASH PRIMER MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. M2 162.00

HER.07MANTENIMIENTO DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA ABERTURA DE 55 X 55 MM, POSTES DE LÍNEA 2" Y POSTE ESQUINERO 2 1/2" CON ALTURA DE 2.50 M. @ 3 M. A BASE DE LIMPIEZA DE MALLA, APRIETE DE TORNILLERÍA, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE POSTES. CONSIDERAR: CAMBIO DE UN POSTE ESQUINERO DE 2 1/2" Y TRES POSTES DE LÍNEA 2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. ML 50.00

HER.08SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS PARA PROTECCIÓN ADICIONAL SOBRE MALLA CICLÓNICA MARCA IPASA O SIMILAR. CONSIDERAR ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

HER.08.01	ESPADA SENCILLA 2"	PZA	15.00			
HER.08.02	ALAMBRE DE PUAS TRADICIONAL CAL. 15.5	ML	150.00			
HER.08.03	CONCERTINA INDUSTRIAL NAVAJA TIPO ARPÓN DIAMETRO DE 18"	ML	50.00			

HER.09FIJACIÓN EN LOSA DE POSTES SOPORTE CALIBRE 26 PARA CAJILLO EXISTENTE CON CLAVOS DE CONCRETO, DOS POR POSTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.
P.U.O.C.T. PZA 8.00

HER.10REPARACIÓN DE FISURAS EN CAJILLO EXISTENTE HASTA 4.00 ML. Y SECCIÓN DE 20 CM. CON PERCINTA, REDIMIX Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70240163**, relativo a los trabajos del “**Mantenimiento a la Herrería**” de la **Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo**, “**Ministro Vicente Santos Guajardo**” fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **“Mantenimiento a la Herrería”** de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, **“Ministro Vicente Santos Guajardo”**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 134,305.50
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 134,305.50
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 134,305.50
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 21,488.88
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 155,794.38

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento a la Herrería**” de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, “**Ministro Vicente Santos Guajardo**”



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 17:30 horas del 1° de agosto de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
SALTILLO “MINISTRO VICENTE
SANTOS GUAJARDO”**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS**

MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR

ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA
TÉCNICO OPERATIVO

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
MIGUEL ÁNGEL LUNA SÁNCHEZ**

MIG [REDACTED] CHEZ

02480001A1Y1BcJvWw@3XV0SFEATLOgSg9pWVFRqENMLUY6LF4dP=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento a la Herrería**” de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, “**Ministro Vicente Santos Guajardo**”

- 7 - de 7