

Casa de la Cultura Jurídica TLAXCALA

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona moral Orpa Electromecánica SAS de CV considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CT-VT/A-3-2024 CI/A-20-2023. ٧ CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf.

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis páginas y es parte integrante de la versión pública del acta-entrega-recepción del contrato simplificado 70250210 relativo al trabajos de reparación de daños en el salón de usos múltiples y oficina librería, por el periodo del 17 de julio al 15 de agosto de dos mil veinticinco para la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fredy Omar Rivera Vega

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala.

E3y1aqWRHdS7kNZJTPkz+31n8fN45CitkQ/5F5Y2O8=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Contrato Simplificado No 70250210

SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR ESTE ALTO TRIBUNAL, SE CONGREGAN EN CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO SIMPLIFICADO No 70250210, DE LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA" SE REÚNEN PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA GESTIÓN: EN REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LAURA ANASTACIA VARGAS AMORES DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA, Y FABIOLA LÓPEZ ABURTO. ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA, Y POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS ORPA ELECTROMECÁNICA SAS DE CV Y EL SEÑOR IVAN ORTÍZ DÍAZ REPRESENTANTE LEGAL.



LO ANTERIOR A EFECTO DE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS **No 70250210**, RELATIVO A LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA".

ANTECEDENTES

CON FECHA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO SE FIRMÓ EL CONTRATO SIMPLIFICADO NO 70250210 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA" CON UN MONTO ORIGINAL A LA CANTIDAD DE \$ 40,920.00 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$ 6,547.20 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) ASCENDIENDO A UN MONTO TOTAL DE \$ 47,467.20 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECE EN ESTE CONTRATO, NO OTORGAR ANTICIPO ALGUNO Y HACER (1) PAGO PARA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LLEVADO A CABO DE MANERA REMOTA A TRAVÉS DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN.

ES DECIR, CUBRIR SI ASÍ PROCEDE LOS DE \$ 40,920.00 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) MÁŞ EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$6,547.20 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.). RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 47,467.20 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) PARA PAGARSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.



CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. EN LO CASOS DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE TRABAJOS, LOS MISMOS SE INDICARÁN EN EL FINIQUITO.

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA, A LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA" -1 - de 6

E3y1aqWRHdS7kNZJTPkz+31n8fN45CitkQ/5F5Y2O8=

UNIDAD

CANTIDAD



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

> EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL "CONTRATO ORIGINAL" FUE DE TREINTA DÍAS NATURALES COMPRENDIDO DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO AL DÍA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO DE ACUERDO CON LOS REGISTROS Y A LOS PLAZOS DE TÉRMINO DEL CONTRATO.

HECHOS

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179, PÁRRAFO OCTAVO Y DÉCIMO DEL CITADO ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, EL PRESTADOR DE SERVICIOS NOTIFICO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MEDIANTE AVISO CON FECHA DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO CON TÉRMINO EL QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, A FIN DE QUE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REALICE LA DEBIDA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN PRINCIPIO CONSTATÁNDOSE LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO

3
2
10

CLAVE





2510-5114

7011021110	CITIDAD	CANTIDAL
ACABADOS		
DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE 2.00 M. LARGO X 2.50 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE RECUPERACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
DEMOLICIÓN CONTROLADA DE SECCIÓN DE PRETIL DE ADOBE EN AZOTEA, CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDERAR: CORTE Y RETIRO DE SECCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
RETIRO Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN, RAÍCES Y TIERRA EN PRETIL AZOTEA, DENTRO Y FUERA DE LAS SUPERFICIES, CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0.50 M.; CONSIDERAR: APLICACIÓN DE HERBICIDA LÍQUIDO MARCA EXTER-PRO Ó SIMILAR, EN SECCIÓN DE PRETIL CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE 2.00 M. LARGO X 2.50 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE RECUPERACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. DEMOLICIÓN CONTROLADA DE SECCIÓN DE PRETIL DE ADOBE EN AZOTEA, CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDERAR: CORTE Y RETIRO DE SECCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. RETIRO Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN, RAÍCES Y TIERRA EN PRETIL AZOTEA, DENTRO Y FUERA DE LAS SUPERFICIES, CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0.50 M.; CONSIDERAR: APLICACIÓN DE HERBICIDA LÍQUIDO MARCA EXTER-PRO Ó SIMILAR, EN SECCIÓN DE PRETIL CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE 2.00 M. LARGO X 2.50 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE RECUPERACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. DEMOLICIÓN CONTROLADA DE SECCIÓN DE PRETIL DE ADOBE EN AZOTEA, CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDERAR: CORTE Y RETIRO DE SECCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. RETIRO Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN, RAÍCES Y TIERRA EN PRETIL AZOTEA, DENTRO Y FUERA DE LAS SUPERFICIES, CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0.50 M.; CONSIDERAR: APLICACIÓN DE HERBICIDA LÍQUIDO MARCA EXTER-PRO Ó SIMILAR, EN SECCIÓN DE PRETIL CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA A LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA"

E3y1aqWRHdS7kNZJTPkz+31n8fN45CitkQ/5F5Y2O8=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA MACIÓN ACA.04	REPARACIÓN DE SECCIÓN DE PRETIL A BASE DE MORTERO	DZA	4.00
ACA.04	CEMENTO CAL ARENA 1:2:8 Y TEPOJAL O TEZONTLE (MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN) CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, ACABADO FINO (CON LLANA DE MADERA), LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR UNIFORME PARA PODER RECIBIR IMPERMEABILIZANTE; CONSIDERAR: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,	PZA	1.00

EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y


LIMPIEZAS, P.U.O.C.T.

ACA.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO ELASTO-REFLECTIVO ELASTON 4 FIBRATADO (COLOR ROJO) MARCA IMPERQUIMIA, EN SECCIÓN DE PRETIL CON MEDIDAS DE 0.40 M. DE LARGO X HASTA 0.30 M. DE ANCHO, HASTA 1.00 M2; CONSIDERAR: ELASTON REFUERZO DOBLE 65 DONDE SE REQUIERA, LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS Y READHERENCIA DEL SISTEMA, RESANADO DE FISURAS Y CALAFATEO CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO DE IMPERQUIMIA, IMPRIMACIÓN CON ELASTON PRIMARIO DE IMPERQUIMIA, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE ELASTON 4 FIBRATADO EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
ACA.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE TABLA-CEMENTO	PZA	3.00

DUROCK DE 13 MM. (1/2") DE ESPESOR EN MURO EXTERIOR. CON SECCIÓN DE HASTA 0.50 M. ANCHO X 5.00 M. LARGO Y HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M., FIJADO A MURO CON TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADO DE JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO TIPO BASECOAT; CONSIDERAR: ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES,







ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA A LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA" -3-de6

TE3y1aqWRHdS7kNZJTPkz+31n8fN45CitkQ/5F5Y208=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA

E LA FEDERACIÓN			
ACA.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE DE PANEL DE TABLA-CEMENTO DUROCK DE 13 MM. (1/2") DE ESPESOR PARA CUBRIR B.A.P. Y VIGA DE ACERO, CON SECCIÓN DE HASTA 0.60 M. ANCHO X 5.00 M. LARGO Y HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M., FIJADO A MURO CON TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADO DE JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO TIPO BASECOAT; CONSIDERAR: ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
ACA.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FESTER FT-201 EN PERÍMETRO DE REMATE DE PANEL DUROCK CON SECCIÓN DE HASTA 0.60 M. ANCHO X 5.00 M. LARGO Y HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.; CONSIDERAR: LIMPIEZA Y PERFILADO DE SELLADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
ACA.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 20 CM. X HASTA 7.00 M. DE DESARROLLO, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM. COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT-201 A TODO LO LARGO; CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, DOBLADO, MOLDEADO, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
ACA.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FESTER FT-201 EN REMATES DE TAPAJUNTA EXISTENTE, UNIÓN VIGA-CERRAMIENTO DE HASTA 10 MM.; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	16.00
ACA.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTAGUAS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 50 CM. X HASTA 8.00 M. DE DESARROLLO CON DOBLEZ A 45°, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM. COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT-201 A TODO LO LARGO; CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, DOBLADO MOLDEADO, SELLADO MANO DE CRETA FOLLIDA.	PZA	1.00

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA A LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA"

ESCALERAS,

ACARREOS.

DOBLADO, MOLDEADO, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

ANDAMIOS,

PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

HERRAMIENTA.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA MACIÓN

ACA.13	SELLADO CON ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL, LÍNEA SISTA, MARCA HENKEL, EN REMATE SUPERIOR E INFERIOR DE PANEL DUROCK, CON UNA SECCIÓN DE 0.30 X 0.30 CM. Y 5.00 CM. DE PROFUNDIDAD, EN COLINDANCIA MURO EXTERIOR SUM; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y PERFILADO DE ESPUMA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS,	PZA	2.00
	PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		

EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYO A LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, A FIN DE APRECIAR EL RESULTADO DE LOS ALCANCES INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN Y ASÍ SE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO

1	1
()	
1	1
	1

ESTIMACIÓN	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO	ESTADO
ÚNICA	\$ 47,4627.20	PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTADO FINANCIERO

9
2
10

CONCEPTO IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCL	
MONTO DEL CONTRATO	\$ 47,467.20
MONTO POR COBRAR SEGÚN CONTRATO	\$ 47,467.20

* LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONCLUSIÓN

LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No 70250210 RELATIVO A LOS TRABAJOS DEL "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA" FUERON CONCLUIDOS EN FECHA DE TÉRMINO COMPROMETIDA, DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, PROPORCIONADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

COMO PARTE DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

			SI	NO	NO APLICA
PLANOS Ó CROQUIS (PLANOS AS BUILT):	CORRESPONDIENTES	ACTUALIZADOS	()	()	(X)

=ENPNK+1kzcA5iUhgwRHIYyFkTuPTK6YkhPwrZV3wyw



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES:	()	()	(X)
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS:	()	()	(X)

EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE INTEGRA EN EL REPOSITORIO DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO.

NO HABIENDO MÁS QUE ASENTAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN POR QUIENES PARTICIPAN, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE Y RESERVÁNDOSE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA, POR FALLAS QUE PRESENTEN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y/U OBSERVACIONES QUE SURJAN DE UNA FUTURA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL MISMO DÍA DE APERTURA.

POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA

LAURA ANASTACIA VARGAS AMORES
DIRECTORA

FABIOLA LÓPEZ ABURTO ENLACE ADMINISTRATIVO

ORPA ELEC

DOR DE SERVICIOS NICA SAS DE CV

IVÁN ORTÍZ DÍAZ REPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA A LOS "TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINA LIBRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAXCALA"

- 6 - de 6