



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No. 70230095**

Siendo las 10:00 horas del día 11 de diciembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. 70230095, del “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica, en Aguascalientes, Aguascalientes, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ingeniero Julio César Hernández Valencia, Asesor técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, y por parte de la empresa MDSTI, S.A. de C.V. el C. Arturo Jesús Palma Camacho, Representante Legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios No. 70230095, relativo al “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes”, ubicada en la calle Álvaro Obregón número 347, Zona, C.P. 20000, en Aguascalientes, Aguascalientes.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 31 de marzo de 2023, se firmó el contrato simplificado No. 70230095 de los servicios relativos al “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica Aguascalientes, Aguascalientes”, con un monto original de contrato de \$ 36,889.00 (Treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$5,902.24 (Cinco mil novecientos dos pesos 24/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$42,791.24 (Cuarenta y dos mil setecientos noventa y un pesos 24/100 M.N.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede la cantidad de \$ 36,889.00 (Treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la

---

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**”, 2023.

RVVCJ6FAG+nD5tygPkU+a8sqEcmbrfNR41TZrMwA9kMw=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cantidad de \$5,902.24 (Cinco mil novecientos dos pesos 24/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$42,791.24 (Cuarenta y dos mil setecientos noventa y un pesos 24/100 M.N.)

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue del día primero de abril al dieciséis de octubre del año dos mil vientes y contempló la ejecución de cuatro eventos (marzo, junio, agosto y octubre) de quince días naturales para la ejecución de los trabajos por evento, comprendidos a partir del día siguiente de la firma del contrato, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 7 de noviembre de 2023, señalando como fecha de término el 08 de noviembre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

	<b>1° EVENTO</b>		
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (1) ubicado en Patio Principal	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye:	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**”, 2023.

RVVCJ6FAG+nD5tygPkU+a8sqEcmbrNR41TZrMwVa9kMw=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Dirección		
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (2) ubicado en Patio Principal	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, piso techo, marca carrier, modelo 38CKC018-M-3, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca carrier, modelo TNLS1215HC, enfriamiento calefacción, con capacidad de 11,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Enlace Administrativo	PZA	1.00
<b>M.A.A07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca carrier, modelo TNLS2030HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 21,700 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo fan & coil, marca carrier, modelo FB4ANF048000, 38CKC048-M-3, con capacidad de 48,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.08.1</b>	Equipo ubicado en Auditorio	PZA	1.00
<b>M.A.A.08.2</b>	Equipo ubicado en Auditorio	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo FQGD243C, 38CKC024-M-3, con capacidad de 24,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 1	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo FQGD243C, 38CKC024-M-3, con capacidad de 24,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 2	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.02</b>	Suministro e instalación de tarjeta universal de la marca Avaly modelo VA-TJ10A, incluye: desinstalación de tarjeta dañada en equipo con clave M.A.A.07 y colocación de tarjeta universal, mano de obra, equipos y herramienta. P.U.O.C.T." 1 PZA.	PZA	1.00
	<b>2° EVENTO</b>		
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, piso techo, marca carrier, modelo 38CKC018-M-3, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00
	<b>3° EVENTO</b>		

RVVCJ6FAG+nD5tygPkU+a8sqEcmbrfNR41TZrMWa9kMw=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**”, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, piso techo, marca carrier, modelo 38CKC018-M-3, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00
<b>4° EVENTO</b>			
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (1) ubicado en Patio Principal	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Dirección	PZA	1.00
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (2) ubicado en Patio Principal	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, piso techo, marca carrier, modelo 38CKC018-M-3, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca carrier, modelo TNLS1215HC, enfriamiento calefacción, con capacidad de 11,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Enlace Administrativo	PZA	1.00
<b>M.A.A07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca carrier, modelo TNLS2030HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 21,700 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo fan & coil, marca carrier, modelo FB4ANF048000, 38CKC048-M-3, con capacidad de 48,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		

RVVCJ6FAG+nD5tygPkU+a8sqEcmbrNR41TZrMWa9kMw=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**”, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.08.1</b>	Equipo ubicado en Auditorio	PZA	1.00
<b>M.A.A.08.2</b>	Equipo ubicado en Auditorio	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo FQGD243C, 38CKC024-M-3, con capacidad de 24,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 1	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo FQGD243C, 38CKC024-M-3, con capacidad de 24,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 2	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.01</b>	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO)	JGO.	1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70230095, relativo al “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica “Alfonso López Aparicio”, en Aguascalientes, Aguascalientes”, fueron concluidos en fecha posterior a la de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se solicitó pronunciamiento a la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre la pena convencional correspondiente que obedece al retraso de la ejecución de los trabajos en el último evento, recayendo la opinión jurídica hecha del conocimiento de esta sede en la fecha en que se levanta la presente acta.

El Asesor técnico y la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes se reservan el derecho de levantar el dictamen de finiquito correspondiente hasta que sea entregada la documentación correspondiente y correctamente.

RVVCJ6FAG+nD5tygPkU+a8sqEcmbrfNR41TZrMwYa9kMw=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
<b>A</b>	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	\$ 36,889.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	<b>NÚMERO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE ESTIMADO SIN IVA</b>
	ESTIMACIÓN PRIMERA	\$ 15,502.00
	ESTIMACIÓN SEGUNDA	\$ 1,430.00
	ESTIMACIÓN TERCERA	\$ 1,430.00
<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 18,362.00</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 17,097.00
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$ 35,459.00</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$ 1,430.00</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 5,673.44
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 443.24
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	<b>\$ 4,261.21</b>
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 36,427.99</b>

La sanción consistente en pena convencional se aplica en términos del artículo 172, párrafo segundo, del “AGA XIV/2019”, ante el incumplimiento del prestador de servicios MDSTI, S.A. DE C.V., en sus obligaciones pactadas en el Contrato Simplificado 70230095 por los días de retraso en la ejecución del servicio, ya que del cómputo que se realiza se advierte que fueron 23 los días transcurridos a partir del día siguiente al 16 de octubre de 2023 (fecha límite para la prestación del servicio, de acuerdo con lo señalado en el contrato) y hasta el 8 de noviembre del mismo año, fecha que el prestador de servicios indicó como terminación de los trabajos; por tanto, el retraso comprende los días siguientes: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de octubre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2023.

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	( X )
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	( X )

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**”, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) (X)  
equipos instalados:

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 10:30 horas del día 11 de diciembre de 2023.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez  
Administrador del Contrato

\_\_\_\_\_  
Ing. Julio César Hernández Valencia  
Asesor técnico

**POR LA EMPRESA MDSTI, S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
C. Arturo Jesús Palma Camacho  
Representante Legal

RVVCJ6FAG+nD5tygPkU+a8sqEcmbrfNR41TZrMwYa9kMw=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**”, 2023.