

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física representante legal de la persona moral ACL Ingeniería, S.A.S. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 8 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega-recepción relacionada con el contrato 70240233, relativo al servicio de mantenimiento preventivo de herrería, por el periodo del 14 de agosto al 22 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Licenciada Alma Rosa Ochoa Ramírez
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado 70240233

Siendo las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **70240233**, del "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el arquitecto Bernardo Cervantes García, Profesional Operativo, apoyo técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física, y el licenciado Antonio Gerardo Carrillo Romero, Enlace Administrativo encargado de despacho de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla, y por parte del prestador de servicios ACL INGENIERIA, S.A.S de C.V., la ingeniera Leticia Chino Torres, representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **70240233**, relativo al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla".

ANTECEDENTES

Con fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, se firmó el contrato simplificado **70240233** de los servicios relativos al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla", con un monto original de contrato de \$176,869.46 (ciento setenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos 46/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$28,299.11 (veintiocho mil doscientos noventa y nueve pesos 11/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$205,168.57 (doscientos cinco mil ciento sesenta y ocho pesos 57/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$176,869.46 (ciento setenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos 46/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$28,299.11 (veintiocho mil doscientos noventa y nueve pesos 11/100 M.N.).

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla"



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Resultando un monto neto de \$205,168.57 (doscientos cinco mil ciento sesenta y ocho pesos 57/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismos se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de cuarenta días naturales comprendido del día catorce de agosto de dos mil veinticuatro al día veintidós de septiembre de dos mil veinticuatro de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado doce de septiembre de dos mil veinticuatro, señalando como término el veintidós de septiembre de dos mil veinticuatro, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.01.01	VENTANA 1.96 X 1.23 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Sala de Jubilados. (F 01)	PZA	2
HER.01.02	VENTANA 0.99 X 0.99 M. PROYECCIÓN DOS SECCIONES. VIDRIO 3 MM. Sanitario Dirección. (F 02)	PZA	1
HER.01.03	VENTANA 1.97 X 1.24 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Dirección. (F 03)	PZA	1
HER.01.04	VENTANA 2.99 X 1.22 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Vestíbulo Planta Alta. (F 05)	PZA	1
HER.01.05	VENTANA 3.68 X 1.23 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS	PZA	

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Mantenimiento preventivo de herrería de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla”



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Eventos. (F 06)		
HER.01.06	VENTANA 1.17 X 1.22 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO ESMERILADO 3MM. Sanitario Mujeres. (F 08)	PZA	1
HER.01.07	VENTANA 1.97 X 1.23 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Sala de Jubilados. (F 09)	PZA	1
HER.01.08	VENTANA 1.18 X 1.23 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES y 1 PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Sala de Juntas. (F 10)	PZA	2
HER.01.09	VENTANA 1.98 X 1.26 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Archivo Jurídico. (F 13)	PZA	1
HER.01.10	VENTANA 2.98 X 1.23 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Biblioteca. (F 14)	PZA	1
HER.01.11	VENTANA 2.47 X 1.245 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Pasillo Biblioteca. (F 16)	PZA	1
HER.01.12	VENTANA 1.99 X 1.24 M. FIJO INFERIOR Y SUPERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Control Biblioteca. (F 17)	PZA	1
HER.01.13	VENTANA 1.25 X 0.99 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Extensión Biblioteca. (F 18)	PZA	1
HER.01.14	VENTANA 3.17 X 2.65 M. FIJO CON MARCO DE HERRERÍA Y VIDRIO TEMPLADO 9 MM. Extensión Gabinetes. (F 21)	PZA	1
HER.01.15	VENTANA 2.98 X 1.22 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Biblioteca Izquierdo. (F 22)	PZA	1
HER.01.16	VENTANA 0.59 X 0.94 M. FIJO INFERIOR CON 3 CUADRADOS INTERMEDIOS DE PROTECCIÓN Y SUPERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO GRABADO 3 MM. Sanitario Mujeres, Sanitario Hombres. (F 23 Y 24).	PZA	2
HER.01.17	VENTANA 2.47 X 1.245 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. PROTECCIÓN INTERIOR DE ROMBOS. VIDRIO 3MM. Biblioteca. (F 25)	PZA	1
HER.01.18	CANCELADO		
HER.01.19	CANCELADO		
HER.01.20	CANCELADO		
HER.01.21	CANCELADO		
HER.01.22	CANCELADO		
HER.01.23	CANCELADO		
HER.01.24	CANCELADO		
HER.01.25	CANCELADO		
HER.01.26	VENTANA 1.50 X 1.00 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Bodega Periódicos. (F 41)	PZA	1
HER.01.27	PUERTA 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 3 MM. Cafetería. (F 42)	PZA	1
HER.01.28	VENTANA 0.99 X 0.99 M. ABATIBLE 2 HOJAS. VIDRIO 3 MM. Limpieza. (F 44)	PZA	1
HER.01.29	PUERTA 0.79 X 2.00 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 3 MM. Limpieza. (F 45)	PZA	1
HER.01.30	CANCELADO		
HER.01.31	PUERTA 0.60 X 1.39 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Archivo Histórico Jardinera. (F 50)	PZA	1
HER.01.32	VENTANA 1.50 X 0.99 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 51)	PZA	2
HER.01.33	VENTANA 1.48 X 0.98 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 52)	PZA	

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla**”



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.34	VENTANA 3.00 X 1.00 M. 7 SECCIONES, 4 HOJAS ABATIBLES, 3 FIJOS. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 53)	PZA	1
HER.01.35	VENTANA 1.49 X 0.98 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 54)	PZA	1
HER.01.36	VENTANA 1.51 X 1.00 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 55)	PZA	1
HER.01.37	VENTANA 0.99 X 0.78 M. FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 56)	PZA	2
HER.01.38	VENTANA 0.58 X 0.59 M. PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 57)	PZA	1
HER.01.39	PUERTA 0.80 X 2.23 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y TABLERO SUPERIOR CON HERRERÍA DE FORJA Y VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 58)	PZA	1
HER.01.40	VENTANA 1.00 X 0.80 M. FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO GRANULADO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 59)	PZA	1
HER.01.41	PUERTA 0.71 X 1.65 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO DE LÁMINA. Comedor. (F 67)	PZA	1
HER.01.42	VENTANA 0.99 X 0.78 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Comedor. (F 68)	PZA	2
HER.01.43	VENTANA 1.10 X 0.98 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Comedor. (F 70)	PZA	1
HER.01.44	PUERTA 0.80 X 1.70 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Bodega Sillas. (F71)	PZA	1
HER.01.45	PUERTA 0.71 X 1.66 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Bodega Sillas. (F 73)	PZA	1
HER.01.46	VENTANA 1.08 X 0.98 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO ESMERILADO 3 MM. Sanitario Hombres. (F 75)	PZA	1
HER.01.47	VENTANA 1.09 X 0.97 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO ESMERILADO 3 MM. Sanitario Mujeres. (F 76)	PZA	1
HER.01.48	PORTÓN 3.90 X 2.63 M. DOS HOJAS ABATIBLES, MARCOS DE PTR, CELOSÍA CON CUADRADOS Y PUNTAS SUPERIORES DE 0.15 M. Acceso Vehicular Principal. (F 81)	PZA	1
HER.01.49	REJACERO 1.53 M. DE ALTURA. Fachada Principal. (F 82)	ML	48.50
HER.01.50	PORTÓN 3.90 X 2.53 M. DOS HOJAS ABATIBLES, MARCOS DE PTR, CELOSÍA CON CUADRADOS Y PUNTAS SUPERIORES 0.15 M. Acceso Vehicular Posterior, LUBRICACIÓN TEJUELOS Y BIVELES. (F 86)	PZA	1
HER.01.51	REJACERO 1.53 M. DE ALTURA. Fachada Lateral. (F 87)	ML	63.13
HER.01.52	VENTANA 2.68 X 1.80 M. 6 SECCIONES, 1 HOJA ABATIBLE INFERIOR, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 1 PROYECCIÓN SUPERIOR Y 2 FIJOS SUPERIORES. VIDRIO 3MM. Y PROTECCIÓN INTERIOR. Videoconferencias. (F 88)	PZA	1
HER.01.53	VENTANA 1.22 X 1.40 M. 4 FIJOS. PROTECCIÓN INTERIOR. VIDRIO 3 MM. Videoconferencias. (F 89)	PZA	1
HER.01.54	VENTANA 1.40 X 1.22 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Videoconferencias. (F 90)	PZA	4
HER.01.55	ESCALERA TIPO MARINERA DE ACCESO A AZOTEA EN CASA PRINCIPAL, FABRICADA CON REDONDO DE 1 1/4"; FORJADO EN FORMA DE "U" EMPOTRADOS AL MURO, COMPUESTA POR 17 PELDAÑOS DE 45 CM DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE MURO A PELDAÑO DE 18CM. Casa Principal. (F 95)	PZA	1
HER.01.56	ESCALERA CON SOPORTE DE 2.25 M DE ALTURA, DESCANSO EN PARTE SUPERIOR DE 1.25 X 0.85 M. CON UN BARANDAL DE 86CM DE LARGO POR 1 M DE ALTURA; ADEMÁS DE 10 ESCALONES DE 91.5 CM DE LARGO POR 20 CM DE ANCHO CON UN BARANDAL DE 2.79M DE LARGO POR 1M DE ALTURA FABRICADO POR UN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4". EL LARGO DE LA ESCALERA, MEDIDO DESDE LA BASE DEL SOPORTE HASTA EL ESCALÓN INFERIOR ES DE 2.19M. CUENTA CON ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE 4 SOPORTES SOLDADOS A UNA PLACA DE 20 X 20 CM. PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA FABRICADA EN CANAL "U" DE 6", CON RECUBRIMIENTO A BASE DE ESMALTE BLANCO. S.U.M. (F 98)	PZA	1
HER.01.57	ESCALERA MARINERA CON UNA ALTURA TOTAL DE 6.10 M, COMPUESTA POR DOS SOPORTES LATERALES DE 5M DE ALTURA, ONCE PELDAÑOS DE 60CM Y CONTINUACIÓN DE LA ALFARDA EN FORMA SEMICIRCULAR 1.10 M. DE LARGO	PZA	

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla"



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	FABRICADOS EN TUBO DE 1 1/4" EMPOTRADA A LA PARED CON UNA PLACA ANTIDERRAPANTE DE 60CM POR 60CM, POSEE UNA GUARDA DE SEGURIDAD FORMADA POR 9 CINTURONES DE DESCANSO SEMICIRCULARES FABRICADOS EN SOLERA DE UNA PULGADA CON UNA DISTANCIA HACIA LOS PELDAÑOS DE 88CM, CON RECUBRIMIENTO A BASE DE ESMALTE BLANCO. S.U.M. (F 99)		
HER.01.58	ESTRUCTURA PARA DOMO QUE SOPORTA UN CRISTAL TEMPLADO CON PELÍCULA ESMERILADA EN 4 FRANJAS; CON UNA ALTURA DE 80CM Y UN ANCHO DE 1.34M, SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN DOS SECCIONES; LA PRIMERA SECCIÓN TIENE UNA LONGITUD DE 13.3M DE LARGO CON CATORCE DIVISIONES DE TUBO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA SECCIÓN TIENE UNA LONGITUD DE 7.16M DE LARGO CON OCHO DIVISIONES; TODO EN PERFILES TUBULARES REDONDOS. S.U.M. (F 100)	PZA	1
HER.01.59	ESTRUCTURA PARA DOMO DE LÁMINA DE POLICARBONATO, CON FORMA TRAPECIO, DONDE LA BASE INFERIOR MIDE 2.07M, LA BASE SUPERIOR 4.21, EL LARGO DEL LADO PERPENDICULAR A LAS BASES ES DE 3.55M Y EL LADO CON SESGO TIENE UN LARGO DE 4.05M; POSEE ENTRE CADA BASE 4 DIVISIONES CON 67CM DE ESPACIO ENTRE CADA UNA. S.U.M. (F 101) SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CRISTAL DE 6 MM CON MEDIDAS DE 4.23 x 3.66 M.	PZA	1
HER.01.60	BARANDAL PARA ESCALERA FABRICADO A BASE DE PASAMANOS FORMADO POR UN TUBO DE 1 1/4", DE 2.19 M. DE DESARROLLO POR 1.15 M. DE ALTURA Y UN DESCANSO DE 90 CM. DE ALTURA POR 50 CM. DE DESARROLLO, ANCLADO AL PISO POR MEDIO DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2", Comedor. (F 102)	PZA	1
HER.01.61	ESCALERA MARINA ALTURA TOTAL DE 4.50 M, NUEVE PELDAÑOS DE 83 CM. FABRICADOS EN TUBO DE 1 1/4" EMPOTRADA A LA PARED; CON DESCANSO EN LA PARTE SUPERIOR DE 90 CM. DE ALTURA. Comedor. (F103)	PZA	1
HER.01.62	BARANDAL PARA ESCALERA DE 2.16 M. DE LARGO POR 90 CM. DE ALTURA CON 4 POSTES CON LAS SIGUIENTES ALTURAS 83 CM., 86 CM., 90 CM Y 79 CM INSTALADA SOBRE PLACAS DE 11 CM. POR 11 CM. CON PASAMANOS FORMADO POR PERFIL TUBULAR DE 2" DE DIÁMETRO. Módulo Baños. (F 111)	PZA	1
HER.01.63	CANCEL TIPO VENTANA 3.23 X 1.37 M. COMPUESTA POR DOS HOJAS CENTRALES ABATIBLES Y DOS FIJOS LATERALES EN LA PARTE INFERIOR; EN LA PARTE SUPERIOR TRES FIJOS DE 32 CM DE ALTURA POR UN ANCHO DE 80 CM Y UNA VENTANA DE PROYECCIÓN EN LA PARTE CENTRAL DERECHA DE 32 CM DE ALTURA POR UN ANCHO DE 70 CM. ACABADO EN ESMALTE BLANCA, CUENTA CON MECANISMO DE APERTURA PARA LA VENTANA DE PROYECCIÓN, 2 MANIJAS TIPO COLONIAL Y DOS PORTACANDADOS. EN EL INTERIOR CUENTA CON UNA PROTECCIÓN A BASE DE CUADRADO MAZCISO DE 3/8" EN CUADRÍCULA DE 10 X 10 CM EN FORMA POLIGONAL, DE CON UN ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR DE 2.95M, 2.77M EN LA PARTE INFERIOR, 1.37M DE ALTURA EN EL LADO IZQUIERDO, EL LADO DERECHO SE ENCUENTRA SESGADO HACIA LA PARTE CENTRAL DE 1.13 M. Videoconferencias. (F113)	PZA	1
HER.01.64	TAPA CISTERNA 0.90 X 0.60 M. PERFILES METÁLICOS Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE. AMBAS CARAS. (F 114)	PZA	1
HER.01.65	VENTANA 2.00 X 1.25 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Extensión Biblioteca. (F 19)	PZA	1
HER.01.66	VENTANA 3.97 X 2.68 M. FIJO CON MARCO DE HERRERÍA Y VIDRIO TEMPLADO 9 MM. Extensión Gabinetes. (F 20)	PZA	1
HER.01.67	PUERTA 1.60 X 2.77 M. 2 HOJAS ABATIBLES CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR DE 0.52 M. HERRERÍA DE FORJA CON VIDRIO DE 3 MM. Puerta Acceso Principal. (F 39) SOLDADURA DE BISAGRA INFERIOR.	PZA	1
HER.01.68	VENTANA 0.99 X 0.80 M, FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN, VIDRIO 3 MM. Cafetería. (F 40)	PZA	1
HER.01.69	PUERTA 1.08 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Archivo Histórico Pasillo. (F 49)	PZA	1
HER.01.70	PUERTA 1.16 X 2.51 M. UNA HOJA ABATIBLE, MARCOS Y CELOSÍA CON CUADRADOS CON PUNTAS SUPERIORES DE 0.10 M. Acceso Peatonal Principal. (F 83)	PZA	1
HER.01.71	CANCEL 23.40 X 1.73 M. A BASE DE 2 HOJAS CENTRALES ABATIBLES Y CUATRO FIJOS LATERALES EN CUADRÍCULA; DOS FIJOS EXTERIORES DE 1.73 M DE ALTURA POR UN ANCHO DE 25 CM, DOS FIJOS INTERIORES DE 1.73M DE ALTURA POR UN ANCHO DE 30 CM, Y DOS PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE MEDIA DE 1.73 M DE ALTURA POR UN ANCHO DE 1.14 M DIVIDIDO A LA MITAD, MECANISMO DE APERTURA PARA LAS PUERTAS DE 2 MANIJAS TIPO COLONIAL Y DOS PORTACANDADOS. CON VIDRIO CLARO DE 4 MM (F92).	PZA	1

U N I V E R S I D A D N A C I O N A L A U T O N O M A



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.72	ESCALERA 2.93 M. DE ALTURA, DESARROLLO DE 4.10 M. DE LARGO Y ANCHO DE 0.85 M.; COMPUESTA POR 11 ESCALONES LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14, SOBRE MARCO DE ÁNGULO DE 3/4"; HUELLA PROMEDIO DE 80 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO ADEMÁS DE DOS BARANDALES; UN BARANDAL DE LADO DEL PASILLO DE 94 CM DE ALTO POR 3.94 M. DE LARGO MÁS UN DESCANSO DE 28 CM Y UN BARANDAL DE LADO DE LA PARED DE 94 CM DE ALTURA POR 1.05 M DE LARGO Y UN DESCANSO DE 28 CM. Archivo Histórico PA. (F 96)	PZA	1
HER.01.73	ESCALERA TIPO "L" DIVIDIDA EN 2 SECCIONES CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.91M; LA PRIMER SECCIÓN POSEE 1.40M DE LARGO Y UN ANCHO DE 85 CM COMPUESTA POR UN DESCANSO TRIANGULAR DE 40CM DE LARGO POR 80CM, 4 ESCALONES DE 72CM DE LARGO POR 27CM DE ANCHO CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE, UN BARANDAL DE 1M DE ALTURA POR 1.43M DE LARGO CON BORDE DE 40CM, LA SEGUNDA SECCIÓN POSEE 2.90M DE LARGO Y UN ANCHO DE 85 CM COMPUESTA POR 8 ESCALONES DE 72CM DE LARGO POR 27CM DE ANCHO CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE, UN BARANDAL DE 1M DE ALTURA POR 2.86M DE LARGO CON BORDE DE 40CM. AMBAS SECCIONES ESTÁN DIVIDIDAS POR UN DESCANSO RECTANGULAR DE 76CM POR 80CM. Archivo Histórico PA (F 97)	PZA	1
HER.01.74	PUERTA 1.90 X 2.35 M, 2 HOJAS ABATIBLES MULTYPANEL CONSIDERAR: NIVELACIÓN, AJUSTE, CAMBIO DE CUBREPOLVOS Y CERROJO DOBLE CILINDRO MARCA PHILLIPS O SIMILAR. Archivo Judicial.	PZA	1
HER.01.75	TAPA CISTERNA 0.59 X 0.59 M. PERFILES METÁLICOS Y LÁMINA. Considerar ambas caras y soldar bisagras.	PZA	1
HER.01.76	PUERTA 0.80 X 0.70 M. UNA HOJA ABATIBLE CON TABLERO LOUVER, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO. Protección equipo de bombeo.	PZA	3
HER.02	MANTENIMIENTO DE BARANDAL PARA ACCESO EN RAMPA DISCAPACITADOS, A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4" SATINADO PARA PASAMANOS, POSTES Y TRAVESAÑOS CON ALTURA DE 0.90 M.; ANCLADO AL PISO POR MEDIO DE PLACAS CUADRADAS DE 10 CM DE LADO, A BASE DE LIMPIEZA CON LIMPIADOR BRASSO PARA METALES APLICANDO Y FROTANDO CON PAÑO LIMPIO O ESPONJA PARA FINALMENTE PULIR DE NUEVO CON UN PAÑO LIMPIO NUEVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (F 112).	ML	25.78
HER.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 2.40 X 1.40 M, 3 POSTES DE TUBO 1" DE Ø 2.80 M; BASTIDOR PARA CUBIERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES ZINTRO; A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Lavadero.	PZA	1
HER.04	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL 1.00 M. DE ALTURA CON DESARROLLO DE HASTA 14.30 ML, A BASE DE TUBO CED40 Ø 2" EN PASAMANOS Y SOPORTES DE PLACA DE 4" X 1/4" @ 1.00 M. (6.00 PZA) Y 1 REFUERZOS INTERMEDIO LONGITUDINAL Ø 1 1/2", DESPLANTE SOBRE PLACA DE 0.15 X 0.15 M. X 1/4" ANCLADA A PISO CON TAQUETE EXPANSIVO Y 4 CARTABONES DE 2.00 X 3.00 CM. CON PLACA DE 1/4", PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE COMEX 100 BLANCO BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1
HER.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO DE 0.60 X 0.50, CONCRETO F'c= 150 KG./CM2, MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/4 X 1 1/4 X 3/16" CON RETÍCULA DE VARILLA DE 3/8", SOLDADURA, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE EN MARCO Y CONTRAMARCO. ACABADO CON LOSETA CERÁMICA EN MODELO SIMILAR AL EXISTENTE. CONSIDERAR: DEMOLICIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1

no tiene efecto legal ni produce efectos jurídicos ni es vinculante ni es susceptible de impugnación

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que al

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla"



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **70240233**, relativo a los trabajos del “**Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla**” fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$176,869.46
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN	\$0.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$0.00
D	ESTIMACIÓN DE FINQUITO	\$176,869.46
E	SUBTOTAL (C+D)	\$176,869.46
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$0.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$28,299.11
H	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$0.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$0.00
K	NETO A PAGAR	\$205,168.57

*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o sanciones.

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de las estimaciones, carátulas de estimaciones, resúmenes de partidas e informes por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las diez horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO ERNESTO SOLÍS LÓPEZ"
EN PUEBLA, PUEBLA

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Lic. Antonio Gerardo Carrillo Romero
Enlace Administrativo encargado de
despacho de la Casa de la Cultura
Jurídica en Puebla, Puebla

Arq. Bernardo Cervantes García
Profesional Operativo

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS ACL INGENIERIA, S.A.S DE C.V.



Ing. Leticia Chino Torres
Representante legal

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla"